

Утверждаю

Генеральный директор АО "Облкоммунэнерго"

(указывается должность уполномоченного лица субъекта контроля (надзора))

С.Е. Грачев

(инициалы, фамилия)

М. П.

**О Т Ч Ё Т** Акционерное общество коммунальных электрических сетей Саратовской области  
"Облкоммунэнерго"

(указывается полное наименование субъекта контроля (надзора))

**об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы)  
в сфере электроэнергетики/теплоснабжения**

за        первый        квартал 2 019        г.

« 15 »        мая        2 019        г.  
(дата составления)

в        Комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области  
(указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора))

Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов) <sup>1</sup>        постановление Комитета государственного регулирования тарифов Саратовской  
области № 58/8 от 28.12.2018 г.

Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях  
в инвестиционную программу        приказ Министерства промышленности и энергетики Саратовской области № 289 от 29.10.2018

ОТЧЕТ АО "Облкоммуэнергто"  
об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере электроэнергетики  
за I квартал 2019 г.  
"\_\_\_" мая 2019 г.  
в комитет государственного регулирующего тарифов Саратовской области

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации инвестиционной программы, годы	Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год		Стадия выполнения, %	Стоимость оценка инвестиций, млн. руб. без НДС				остаток профинансировать по результатам отчетного периода	млн. руб. без НДС	Отклонения			Причины отклонений
			план	факт		полная стоимость	остаток на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (год/1-1/кв.)	план			факт	из них за счет:		
												уточнения стоимости по результатам утвержденной конкурс. проектно-сметной документации	уточнения стоимости по результатам заключения договоров (заключенных)	прочие (указать)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<b>ВСЕГО</b>					13,870	8,227	8,227	6,318	1,762	1,909				
1	Техническое перевооружение и реконструкция					9,973	5,097	4,876	0,000	0,000	0,221				
1.1	Реконструкция кабельных линий (КЛЭП 6-10кВ)					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				
1.1.1	Реконструкция кабельных линий (КЛЭП 0-4кВ)					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				
1.1.2	Реконструкция воздушных линий (ВЛЭП 6-10кВ)					0,220	0,220	0,300	0,000	0,000	-0,080				
1.1.3	Перевод сетей с ТП-119 на ТП-148, ТП-84, установка опор, прокладка проводов	2019	I квартал	I квартал	100	0,220	0,220	0,300	0,000	0,000	-0,080				
1.1.4	Реконструкция воздушных линий (ВЛЭП 0-4кВ)					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				
1.1.5	Реконструкция распределительных пунктов (ТП, РП)					9,753	4,877	4,576	0,000	0,000	0,301				
1.1.5.1	Установка ВВ в РП-3 взамен масляных	2019	I-II квартал	I квартал		1,994	0,997	1,570	0,000	0,000	-0,573				
1.1.5.2	РП-8 замена ячеек МВ на КСО-393-17Б с ВВ секционная ВВ-4 шт., вводная с ВВ-4шт. линейная с ВВ-4 шт., КСО с НТПИИ- 2 шт.	2019	I-II квартал	I квартал		7,759	3,880	3,006	0,000	0,000	0,874				
2	Новое строительство					3,897	3,130	1,442	1,762	1,688					
2.1	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				
2.1.1	Строительство кабельных линий (КЛЭП 0-4кВ)					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				
2.1.2	Строительство кабельных линий (КЛЭП 6-10кВ)					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				

2.1.3	Строительство воздушных линий (ВДЭП 6-10кВ)					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000									
2.1.3.1						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000									
2.1.4	Строительство воздушных линий (ВДЭП 0,4кВ)					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000									
2.1.4.1																			
2.1.5	Строительство ТП, РП					1,535	0,768	0,896	0,000	-0,128									
2.1.5.1	Оборудования РП-23	Энгельс	2019	I-II квартал	I квартал	1,535	0,768	0,896	0,000	-0,128									
2.1.6	Обновление трансформаторного парка					0,422	0,422	0,367	0,000	0,055									
2.1.6.1	Приобретение и установка ТМГ-650 КВА 10/0,4 кВ в ТП-6 взамен существующего	Балаково	2019	I квартал	I квартал	100	0,422	0,367	0,000	0,055									0,055
2.1.7	Поисковое оборудование					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000									
2.1.7.1																			
2.1.8	Инвестиции в метрологическое обеспечение					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000									
2.1.8.1																			
2.1.9	Установка приборов учета, класс напряжения 6/10 кВ					0,210	0,210	0,178	0,032	0,032									
2.1.9.1	Установка ПКУ-10кВ	Ершов	2019	I квартал	I квартал	100	0,210	0,178	0,032	0,032									
2.1.10	Приобретение Транспортных средств					1,730	1,730	0,000	1,730	1,730									
2.1.10.1	ГАЗ-231073 Соболь 4х4 (6 мест)	Красный Кут	2019	I квартал	I квартал	100	0,865	0,865	0,865	0,865									
2.1.10.2	ГАЗ-231073 Соболь 4х4 (6 мест)	Ершов	2019	I квартал	I квартал	100	0,865	0,865	0,865	0,865									

Главный инженер

А.Ф. Качалов

Начальник ОТП

В.В. Катаев

Начальник ПТО

С.В. Капенкин

Главный метролог

А.М. Осипов

Начальник СРЭАиЭТП

А.А. Шаденков

Срыв сроков проведения конкурса на приобретение транспорта по вине поставщика