


Утверждаю

Генеральный директор АО "Облкоммунэнерго"



(указывается должность уполномоченного лица, субъекта контроля (надзора))

(подпись)

Акционерное общество коммунальных электрических сетей Саратовской области
"Облкоммунэнерго"

(указывается полное наименование субъекта контроля (надзора))

**об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы)
в сфере электроэнергетики/теплоснабжения**

за третий квартал 2 018 г.

« » ноября 2 018 г.

(дата составления)

в Комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области

(указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора))

наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов)¹ постановление Комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области № 72/13 от 28.12.2017 г.

наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях
в инвестиционную программу распоряжение Министерства промышленности и энергетики Саратовской области № 5-р от 28.10.2016

Таблица 2

№№	Источник финансирования	Объем финансирования (отчетный год/квартал), млн руб. без НДС		Отклонения ²		Причины отклонений
		План ³ I-III кв-л 2018 г.	Факт ² I-III кв-л 2018 г.	млн руб. без НДС	%	
	I					6
	В С Е Г О,	90,26	89,83	-0,43	-0,5	
A.	Собственные средства, в т. ч.:	90,26	89,83	-0,43	-0,5	
A.1.	Чистая прибыль, в т. ч.:	31,65	30,31	-1,33	-4,2	
A.1.1.	прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т. ч.:	31,65	30,31	-1,33	-4,2	
A.1.1.1.	прибыль, направляемая на инвестиции, в т. ч.:	31,65	30,31	-1,33	-4,2	
A.1.1.1.1.	за счет платы за технологическое присоединение					
A.2.	Амортизационные отчисления	58,62	59,52	0,90	1,5	
A.3.	Прочие собственные средства	0	0			
A.3.1.	Наименование источника					
...						
B.	Привлеченные средства, в т. ч.:					
B.1.	Кредиты					
B.2.	Займы					
B.3.	Прочие привлеченные средства					
B.3.1.	Наименование источника					
...						
B.	Бюджетное финансирование					
Г.	Прочие источники финансирования, в т. ч.:					
Г.1.	Лизинг					
	Справочно:					
D.	Доход на инвестированный капитал ⁵					
E.	Возврат инвестированного капитала ⁵					

¹ Решение об установлении цен (тарифов), при принятии которого в состав необходимой валовой выручки указанного субъекта контроля (надзора) включены расходы, запланированные на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой.

² Нарастающим итогом за год.

³ В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

⁴ В ценах отчетного года.

⁵ При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала.

**Заместитель генерального директора по экономике
и финансам АО "Облкоммунэнерго"**

С.Н. Ткач



Утверждаю
Генеральный директор
АО "Облкоммуэнергo"

С. В. Грачев



ОТЧЕТ АО "Облкоммуэнергo"
об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере электроэнергетики
за 9 месяцев 2018 г.
"___" ноября 2018 г.
в комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области

№	Период реализации и согласно инвестиционной программой	Срок ввода в эксплуатацию/выполнения		Статус выполнения, %	Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС				Отклонения				Причины отклонений		
		план	факт		полная стоимость	остаток на начало отчётного года	финансирование в отчётном периоде (год/IV кв.)		млн. руб. без НДС	из них за счёт:					
							план	факт		уточнения и по результатам конкурсов	уточнения и по результатам конкурсов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	ВСЕГО					91,453		90,264	89,834	0,278	0,429				
I	Техническое перевооружение и реконструкция					59,232		58,342	58,746	0,000	-0,404				
I.1.	Энергосбережение и повышение энергетической					7,357		7,357	7,362	0,000	-0,005				
I.1.1	Реконструкция кабельных линий (К.ЛЭН 6-10кВ)					1,808		1,808	1,944	0,000	-0,137	0,137			
I.1.1.1	КЛ-6 кВ Ф-636 от ТП-160 до ТП-214 замена силового кабеля, прокол	2018	II-III квартал	III квартал	100	0,140		0,140	0,077	0,000	0,063	0,063			
I.1.1.2	КЛ-6 кВ Ф-14 от ТП-312 до ТП-316 вынос силового кабеля в связи с расширением дороги, прокол	2018	II квартал	II квартал	100										
I.1.1.3	КЛ-6 кВ Ф-125, Ф-126, Ф-637 вынос силового кабеля в связи с расширением дороги, прокол	2018	II квартал	II квартал	100	3,110		3,110	3,048	0,000	0,062		0,062		
I.1.1.4	КЛ-6 кВ Ф-214 до ТП-121 прокладка кабеля второго ввода	2018	III квартал	III квартал	100	0,104		0,104	0,089	0,000	0,015				
I.1.1.5	КЛ-6 кВ Ф-34 от ПС "Энгельсская" до РП-12 замена силового кабеля	2018	III квартал	III квартал	100	1,098		1,098	1,125	0,000	-0,027				
I.1.1.6	КЛ-6 кВ Ф-42 от ПС "Энгельсская" до РП-12 замена силового кабеля	2018	III квартал	III квартал	100	1,098		1,098	1,079	0,000	0,018				

При согласовании трассы, исключили участок прокладки грунта (прокола), переуверили смету.

1.1.2 Реконструкция кабельных линий (КЛЭП 0,4кВ)							1,347	0,974	0,000	0,372						
1.1.2.1	КЛ-04 ТП-19 прокладка силового кабеля	Энгельс	2018	II-III квартал	III квартал	100	0,196	0,072	0,000	0,124						В процессе монтажа изменилась трасса КЛ
1.1.2.2	КЛ-0,4 кВ ТП-121 ф-1 прокладка кабеля от РУ-0,4 кВ до первой опоры	Вольск	2018	III квартал	III квартал	100	0,064	0,025	0,000	0,038						Использование материала со склада
1.1.2.3	Замена ветхих участков КЛ-0,4 кВ на ВЛ-0,4 кВ от ТП-33, ТП-1152, ТП-1136, ТП-137, ТП-110, ТП-725, ТП-1144	Энгельс	2018	III квартал	III квартал	100	1,087	0,877	0,000	0,210						Изменилась схема монтажа КЛ в нескольких участках ТП
1.1.3	Реконструкция воздушных линий (ВЛЭП 6-10кВ)						9,202	8,770	0,000	0,432						
1.1.3.1	ВЛ-6 кВ Ф-14 ПС Бываловская 220/110/35/6" замена дефектных опор, замена провода на СИП, замена РЛНД-10/630	Балаково	2018	II-III квартал	III квартал	100	3,081	3,095	0,000	-0,014						
1.1.3.2	ВЛЭ-6 кВ от ТП-69 до ТП-65 замена дефектных опор, прокладка провода СИП-3	Вольск	2018	II квартал	II квартал	100	1,195	1,029	0,000	0,166						Экономия за счет изготовления "готовой продукции" (траверс) собственными силами предприятия без приобретения
1.1.3.3	ВЛЭ-6 кВ от ТП-65 до ТП-113 замена дефектных опор, прокладка провода СИП-3	Вольск	2018	II квартал	II квартал	100	0,417	0,347	0,000	0,070						0,070
1.1.3.4	ВЛ-6 кВ Ф-15 замена дефектных опор, замена провода на СИП	Энгельс	2018	II квартал	II квартал	100	0,397	0,326	0,000	0,072						0,072
1.1.3.5	ВЛ-6 кВ Ф-20 участок от ТП-95 до ТП-271 замена провода на СИП (этап №1)	Энгельс	2018	II квартал	II квартал	100	0,240	0,171	0,000	0,069						0,069
1.1.3.6	ВЛ-6 кВ Ф-603 второй ввод к ТП-24 установка опор, прокладка изолированного провода	Пугачев	2018	III квартал	III квартал	100	0,266	0,237	0,000	0,030						0,030
1.1.3.7	ВЛ-6 кВ Ф-603 второй ввод к ТП-70 установка опор, прокладка изолированного провода	Пугачев	2018	III квартал	III квартал	100	0,469	0,445	0,000	0,023						0,023
1.1.3.8	ВЛЭ-6 кВ Ф-603 ПС "Отрогово" монтаж резервного ввода в КТП-25	Степное	2018	III квартал	III квартал	100	0,056	0,058	0,000	-0,002						
1.1.3.9	ВЛ-6 кВ Ф-20 участок по ул. 3-я Речная замена провода на СИП (этап №2)	Энгельс	2018	III квартал	III квартал	100	0,329	0,280	0,000	0,049						0,049
1.1.3.10	ВЛ-6 Ф-658 замена опор, замена провода на СИП	Энгельс	2018	III квартал	III квартал	100	0,860	0,993	0,000	-0,133						Изменилась трасса ВЛ, потребовалась дополнительная обрезка растительности
1.1.3.11	КВЛ-6 кВ Ф-18 от ТП-1 до ТП-2 замена дефектных опор, прокладка провода СИП-3, замена кабеля	Вольск	2018	III квартал	III квартал	100	1,179	1,162	0,000	0,017						
1.1.3.12	ВЛ-10 кВ Ф-1024 установка дополнительных опор, с целью уменьшения длины пролетов	Озинки	2018	III квартал	III квартал	100	0,713	0,627	0,000	0,087						0,087
1.1.4	Реконструкция воздушных линий (ВЛЭП 0,4кВ)						15,794	14,165	0,000	0,729						
1.1.4.1	ВЛ-0,4 кВ ТП-303 ф-1 замена деревянных опор на ж/б, замена провода на СИП	Аркадак	2018	II квартал	II квартал	100	0,459	0,409	0,000	0,050						0,050
1.1.4.2	ВЛ-0,4 кВ ТП-314 ф-1 замена провода на СИП	Аркадак	2018	II квартал	II квартал	100	0,497	0,427	0,000	0,070						0,070
1.1.4.3	ВЛ-0,4 кВ КТП-82 ф-2, ф-4 замена дефектных опор, замена провода на СИП	Балаково	2018	II квартал	II квартал	100	0,972	0,809	0,000	0,164						Внесены изменения в проект, изменилась трасса ВЛ
1.1.4.4	ВЛ-0,4 кВ ТП-8 ф-1 замена провода на СИП	Вольск	2018	II квартал	II квартал	100	0,567	0,518	0,000	0,049						0,049
1.1.4.5	КВЛ-0,4 кВ ТП-1 ф-15 замена провода на СИП, перевод сетей 0,23 кВ	Вольск	2018	II квартал	II квартал	100	0,217	0,145	0,000	0,072						Использован материал со склада, приобретенный ранее
1.1.4.6	КВЛ-0,4 кВ ТП-1 ф-18 замена провода на СИП, перевод сетей 0,23 кВ	Вольск	2018	II квартал	II квартал	100	0,172	0,111	0,000	0,061						Использован материал со склада, приобретенный ранее

1.1.4.7	ВЛ-0,4 кВ ТП-70 ф-1, ф-2 замена дефектных опор, замена провода на СИП	Дергачи	2018	II квартал	II квартал	100	0,675	0,616	0,000	0,059	0,059	0,059	
1.1.4.8	ВЛ-0,4 кВ ТП-204 ф-3 замена опор, замена провода на СИП	Питерка	2018	II квартал	II квартал	100	0,356	0,327	0,000	0,028	0,028		
1.1.4.9	ВЛ-0,4 кВ ТП-16 ф-5 замена опор, замена провода на СИП	Хвальинск	2018	II квартал	II квартал	100	0,419	0,432	0,000	-0,013	0,036	0,036	
1.1.4.10	ВЛ-0,4 кВ ТП-86 ф-4 замена опор, замена провода на СИП	Энгельс	2018	I квартал	I квартал	100	0,119	0,083	0,000	0,036	0,036		
1.1.4.11	ВЛ-0,4 кВ ТП-19 замена опор, замена провода на СИП	Энгельс	2018	I-III квартал	I квартал	100	0,164	0,152	0,000	0,012	0,012		
1.1.4.12	ВЛ-0,4 кВ ТП-1-106 "Полярная" замена дефектных опор на жб, замена провода на СИП	Балашов	2018	III квартал	III квартал	100	1,424	1,327	0,000	0,097	0,097		
1.1.4.13	ВЛ-0,4 кВ ТП-7 14 "Затонская" замена дефектных опор на жб, замена провода на СИП	Балашов	2018	III квартал	III квартал	100	1,012	0,948	0,000	0,064	0,064		
1.1.4.14	ВЛ-0,4 кВ ТП-69 ф-1 замена опор, замена провода на СИП	Волск	2018	III квартал	III квартал	100	0,449	0,433	0,000	0,015	0,015		
1.1.4.15	ВЛ-0,4кВ ТП-38 ф-2 замена дефектных опор, замена провода на СИП, разделение линии на 3 рубильника	Ершов	2018	III-IV квартал	III квартал	100	1,908	1,594	0,000	0,314	0,314		Экономия образовалась в результате приобретения в рамках запроса предложений и изменения схемы монтажа
1.1.4.16	ВЛ-0,4 кВ ТП-7 ф-1 замена дефектных опор на жб, замена провода на СИП	Калининск	2018	III квартал	III квартал	100	1,138	1,159	0,000	-0,021	0,171	0,171	Изменилась трасса ВЛ
1.1.4.17	ВЛ-0,4 кВ ТП-19 ф-"ул. Белнинского" замена дефектных опор, замена провода на СИП	Петровск	2018	III квартал	III квартал	100	1,132	0,961	0,000	0,171	0,171		
1.1.4.18	ВЛ-0,4 кВ ТП-28 ф-"ул. Чапаева" замена дефектных опор, замена провода на СИП	Петровск	2018	III квартал	III квартал	100	0,814	0,686	0,000	0,128	0,128		
1.1.4.19	ВЛ-0,4 кВ от КТП-2 ф-2 замена дефектных опор, замена провода на СИП	Пугачев	2018	III квартал	III квартал	100	0,680	0,639	0,000	0,041	0,041		
1.1.4.20	ВЛ-0,4 кВ от ТП-13 ф-2 замена опор, провода на СИП	Ртищев	2018	III квартал	III квартал	100	0,625	0,565	0,000	0,060	0,060		
1.1.4.21	ВЛ-0,4 кВ ТП-04 ф-1 (Алексеява) замена опор, замена провода	Хвальинск	2018	III-IV квартал	IV квартал	90	0,341	0,841	0,000	-0,501			
1.1.4.22	ВЛ-0,4 кВ ТП-04 ф-2 (Алексеява) замена опор, замена провода	Хвальинск	2018	III-IV квартал	IV квартал	70	0,303	0,599	0,000	-0,296			
1.1.4.23	ВЛ-0,4 кВ ТП-04 ф-3 (Алексеява) замена опор, замена провода	Хвальинск	2018	III-IV квартал	IV квартал	80	0,246	0,198	0,000	0,048	0,048		
1.1.4.24	ВЛ-0,4 кВ ТП-271 ф-8 замена опор, замена провода на СИП	Энгельс	2018	III квартал	III квартал	100	0,214	0,185	0,000	0,029	0,029	0,029	
1.1.5	Реконструкция распределительных пунктов (ТП, РП)												
1.1.5.1	РП-8 РУ-10 кВ замена масляных выключателей на вакуумные	Балаково	2018	I-II квартал	II квартал	100	3,467	3,168	0,000	0,299	0,299	0,299	Приобретение ВВ в рамках запроса предложений с экономией средств
1.1.5.2	Замена КТП-54 на ГКТП-250 кВА	Красный Кут	2018	I квартал	II квартал	100	0,474	0,401	0,000	0,072	0,072	0,072	Экономия за счет изготовления "Готовой продукции" (ГКТП) собственными силами предприятия без приобретения
1.1.5.3	Замена силового оборудования РУ-10 кВ ТП-111	Ртищев	2018	II квартал	II квартал	100	0,166	0,177	0,000	-0,011	-0,011		
1.1.5.4	Замена силового оборудования РУ-0,4/10 кВ ТП-58	Ртищев	2018	I квартал	II квартал	100	0,426	0,452	0,000	-0,026	-0,026		

1.1.5.5	Замена КТП-105 на ГКТП-630 кВА	Энгельс	2018	II квартал	II квартал	100	0,638	0,638	0,638	0,566	0,000	0,072	0,072	0,072	Экономия за счет изготовления "Готовой продукции" (ГКТП) собственными силами предприятия без приобретения
1.1.5.6	Замена КТП-19 на ГКТП-630 кВА	Энгельс	2018	II-III квартал	III квартал	100	0,795	0,795	0,795	0,625	0,000	0,170	0,170	0,170	Внесены изменения в единичную смету с изменением кол-ва коммутационных аппаратов
1.1.5.7	ТП-88 РУ-6 кВ замена ячеек КСО на КСО-393-17В 4 шт с ВВ, 1 шт с ЗЭНОЛ	Балаково	2018	II-III квартал	III квартал	100	1,891	1,891	1,891	2,204	0,000	-0,313	0,313	0,313	Из-за приобретения доп оборудования
1.1.5.8	Замена РП-600 с установкой 9 ячеек КРУ "Eaton" с ВВ	Вольск	2018	II-III квартал	III квартал	100	8,680	8,680	8,680	8,829	0,000	-0,149	0,149	0,149	
1.1.5.9	ТП-АТХ-7 замена масляных выключателей на вакуумные КСО-393-17В с ВВ-4 шт., КСО-393-04-2 шт., КСО-393-лорд-2 шт.	Балашов	2018	II-III квартал	III квартал	100	1,890	1,890	1,890	2,453	0,000	-0,563	-0,563	-0,563	
1.1.5.10	РП-1 замена МВ на ВВ ввод №2 от Ф-626 ПС "Маркс"	Маркс	2018	II квартал	II квартал	100	0,366	0,366	0,366	0,381	0,000	-0,015	-0,015	-0,015	
1.1.5.11	РП-2 замена МВ на ВВ отходящая к ООО "Альфа рекорд"	Маркс	2018	II квартал	II квартал	100	0,366	0,366	0,366	0,369	0,000	-0,003	-0,003	-0,003	
1.1.5.12	Установка реклоузера Ф-1004	Озинки	2018	II квартал	II квартал	100	0,990	0,990	0,990	1,134	0,000	-0,144	0,144	0,144	
1.1.5.13	Замена ЗТП-7 на ГКТП-250 кВА	Красноармейск	2018	III квартал	III квартал	100	0,348	0,348	0,348	0,433	0,000	-0,085	-0,085	-0,085	Из-за приобретения строительной техники
1.1.5.14	Замена силового оборудования РУ-10 кВ ТП-83	Ртицево	2018	III квартал	III квартал	100	0,166	0,166	0,166	0,147	0,000	0,019	0,019	0,019	
1.1.5.15	Замена ЗТП-4 на ГКТП-630 кВА	Ртицево	2018	III квартал	III квартал	100	0,426	0,426	0,426	0,430	0,000	-0,004	-0,004	-0,004	
1.1.5.16	РП-2 замена масляных выключателей на вакуумные КСО-393-17В с ВВ-2 шт., КСО-393-17В с ВВ-1 шт.	Аткарск	2018	III квартал	III квартал	100	1,104	1,104	1,104	1,299	0,000	-0,195	-0,195	-0,195	
1.1.5.17	РП-2 замена МВ на ВВ яч Ф-1012, Ф-1014	Новоузенск	2018	III квартал	III квартал	100	0,732	0,732	0,732	0,978	0,000	-0,246	-0,246	-0,246	
1.1.5.18	РП-3 замена масляных выключателей ВМГ-133 на вакуумные	Озинки	2018	III квартал	III квартал	100	0,769	0,769	0,769	0,953	0,000	-0,184	-0,184	-0,184	
1.1.5.19	Установка реклоузера Ф-1006	Питерка	2018	III квартал	III квартал	100	0,990	0,990	0,990	1,374	0,000	-0,384	0,384	0,384	
1.1.5.20	Изготовление мпн РП Ф-1022 ПС "Жасминная" с установкой 1 ячейки КСО-393-17 с ВВ и 1 ячейки с ШР	СЭП	2018	III-IV квартал	IV квартал	90	0,850	0,850	0,850	1,102	0,000	-0,252	-0,252	-0,252	
2	Новое строительство						32,221	32,221	31,088	0,278	0,833	0,833	0,833	0,833	
2.1.	Энергосбережение и повышение энергетической						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
2.1.1	Строительство кабельных линий (КЛЭП 0-4кВ)						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
2.1.2	Строительство кабельных линий (КЛЭП 6-10кВ)						4,910	4,910	4,821	0,000	0,089	0,089	0,089	0,089	
2.1.3	Строительство воздушных линий (ВЛЭП 6-10кВ)						0,460	0,460	0,363	0,000	0,097	0,097	0,097	0,097	
2.1.3.1	Строительство ВЛ-6кВ от опоры №17-00-58 Ф 617 ПС "Алмаз" 35/6 до проектируемой КТП-60,4	Маркс	2018	II квартал	II квартал	100	4,450	4,450	4,458	4,458	0,000	-0,008	-0,008	-0,008	
2.1.3.2	Строительство ВЛЭ-6кВ от ПС "Красный Октябрь" до ПП-161	Вольск	2018	III квартал	III квартал	100	0,520	0,520	0,392	0,000	0,129	0,129	0,129	0,129	
2.1.4	Строительство воздушных линий (ВЛЭП 0,4кВ)						4,328	4,328	4,366	0,000	-0,038	-0,038	-0,038	-0,038	
2.1.4.1	Установка и монтаж ГКТП-6/0,4кВ-430кВА (корпус КТП)	Маркс	2018	II квартал	II квартал	100	0,520	0,520	0,392	0,000	0,129	0,129	0,129	0,129	Экономия за счет изготовления "Готовой продукции" (ГКТП) собственными силами предприятия без приобретения
2.1.5	Строительство ТП, РП						4,328	4,328	4,366	0,000	-0,038	-0,038	-0,038	-0,038	
2.1.5.1	Комплектация оборудования в РП-23 ул. Театральная	Энгельс	2018	I квартал	I квартал	100	4,328	4,328	4,366	0,000	-0,038	-0,038	-0,038	-0,038	
2.1.6	Обновление трансформаторного парка						1,539	1,539	1,674	0,000	-0,135	-0,135	-0,135	-0,135	
2.1.6.1	ТП-52 замена силового трансформатора ТМ-250 кВА на ТМГ-250/0,4/6 кВ	Маркс	2018	I квартал	I квартал	100	0,198	0,198	0,207	0,000	-0,008	-0,008	-0,008	-0,008	

2.1.6.2	ТП-53 замена силового трансформатора ТМ-250 кВА на ТМГ-250/0,4/6 кВ	Маркс	2018	I квартал	I квартал	100	0,198	0,198	0,207	0,000	-0,008		
2.1.6.3	ТП-36 замена силового трансформатора ТМ-320 кВА на ТМГ-400/0,4/6 кВ	Энгельс	2018	I квартал	I квартал	100	0,253	0,253	0,266	0,000	-0,013		
2.1.6.4	ТП-42 замена силового трансформатора ТМ-320 кВА на ТМГ-400/0,4/6 кВ	Энгельс	2018	II квартал	II квартал	100	0,253	0,253	0,284	0,000	-0,031	0,031	
2.1.6.5	ТП-187 замена силового трансформатора ТМ-320 кВА на ТМГ-400/0,4/6 кВ	Энгельс	2018	II квартал	II квартал	100	0,253	0,253	0,284	0,000	-0,030	0,030	
2.1.6.6	ТП-105 замена силового трансформатора ТМ-400 кВА на ТМГ-100/0,4/6кВ	Ртищево	2018	II квартал	II квартал	100	0,121	0,121	0,123	0,000	-0,002		
2.1.6.7	ТП-55 замена силового трансформатора ТМ-160 кВА на ТМГ-160/0,4/6 кВ	Маркс	2018	III квартал	III квартал	100	0,140	0,140	0,157	0,000	-0,017		
2.1.6.8	ТП-1 замена силового трансформатора ТМ-250 кВА на ТМГ-100/0,4/6кВ	Ртищево	2018	III квартал	III квартал	100	0,121	0,121	0,146	0,000	-0,025		
2.1.7	Реконструкция систем газоснабжения												
2.1.7.1	Газификация нежилого помещения	Красный Кут	2018	I-IV квартал	III квартал	100	1,270	1,218	0,886	0,269	0,332		
2.1.7.2	Газификация в жилых зданиях	Пугачев	2018	I-IV квартал	III квартал	100	0,323	0,323	0,258	0,000	0,065		
2.1.7.3	Газификация административного здания	Аркадак	2018	II-IV квартал	IV квартал	80	0,497	0,445	0,447	0,000	-0,002		
2.1.8	Внедрение информационных технологий												
2.1.8.1	Приобретение серверного оборудования	Управление	2018	III квартал	III квартал	100	2,000	2,000	2,000	0,000	0,000		
2.1.9	Инвестиции в метрологическое обеспечение												
2.1.9.1	Покупка аппарата испытания диэлектриков АИД-70М	Аткарск	2018	I квартал	I квартал	100	0,295	0,295	0,295	0,000	0,000		
2.1.9.2	Покупка аппарата испытания диэлектриков АИД-70Ц	Балашов	2018	I квартал	I квартал	100	0,319	0,319	0,319	0,000	0,000		
2.1.9.3	Покупка аппарата испытания диэлектриков АИД-70М	Маркс	2018	II квартал	II квартал	100	0,295	0,295	0,295	0,000	0,000		
2.1.9.4	Покупка аппарата испытания диэлектриков АИД-70Ц	Вольск	2018	II квартал	II квартал	100	0,319	0,319	0,319	0,000	0,000		
2.1.9.5	Покупка прибора энергетика СЕ-602	Балаково	2018	II квартал	II квартал	100	0,219	0,219	0,219	0,000	0,000		
2.1.9.6	Покупка прибора контроля обомкток СПЗ-кабелей ПКО-10	Управление	2018	II квартал	II квартал	100	0,736	0,736	0,661	0,000	0,075	0,075	
2.1.9.7	Покупка аппарата испытания диэлектриков АИД-70М	Новоузенск	2018	III квартал	III квартал	100	0,295	0,295	0,295	0,000	0,000		
2.1.9.8	Покупка аппарата испытания диэлектриков АИД-70Ц	Петровск	2018	III квартал	III квартал	100	0,319	0,319	0,319	0,000	0,000		
2.1.9.9	Покупка прибора для проверки токовых расцепителей АВ УПТР-1МЦ	Энгельс	2018	III квартал	III квартал	100	0,202	0,202	0,202	0,000	0,000		
2.1.9.10	Покупка прибора для проверки токовых расцепителей АВ УПТР-2МЦ	Управление	2018	III квартал	III квартал	100	0,263	0,263	0,263	0,000	0,000		
2.1.10	Установка приборов учета, класс напряжения 6/10 кВ												
2.1.10.1	Установка ПКУ-10кВ	Ершов	2018	I квартал	I квартал	100	0,209	1,255	0,178	0,000	0,137	0,031	Изготовление на базе предприятия
2.1.10.2	Установка ПКУ-10кВ	Калининск	2018	I квартал	I квартал	100	0,209	0,209	0,179	0,000	0,030	0,030	Изготовление на базе предприятия
2.1.10.3	Установка ПКУ-10кВ	Балаково	2018	II-III квартал	III квартал	100	0,837	0,837	0,761	0,000	0,075	0,075	Изготовление на базе предприятия
2.1.11	Приобретение транспортных средств												
2.1.11.1	Имевильгель дровосек Skorpion 250	Балаково	2018	I квартал	I квартал	100	9,203	9,203	9,426	0,000	-0,223		
2.1.11.2	Актюван МАЗ (4х2) 16т	Энгельс	2018	II-III квартал	III квартал	100	2,105	2,105	2,105	0,000	0,000		
2.1.11.3	ГАЗ-231073	Пугачев	2018	II квартал	II квартал	100	5,339	5,339	5,576	0,000	-0,237	0,237	
2.1.11.4	Лада-Ларгус	Балашов	2018	II квартал	II квартал	100	0,788	0,788	0,797	0,000	-0,009		
2.1.11.5	Лада-Гранта	Аткарск	2018	II квартал	II квартал	100	0,548	0,548	0,527	0,000	0,021		
2.1.12	Поискное оборудование												
2.1.12.1	Поисковый комплект Успех АГ-428 20П	Аткарск	2018	I квартал	I квартал	100	0,462	0,462	0,455	0,000	0,007		
2.1.12.2	Кабельный Успех КБИ-406П	Балашов	2018	I квартал	I квартал	100	0,088	0,088	0,088	0,000	0,000		
2.1.12.3	Поисковый комплект ГЗЧ-2500 с приемником П-900	Балашов	2018	I квартал	I квартал	100	0,051	0,051	0,051	0,000	0,000		
2.1.12.4	Премник Поиск-2006М	Энгельс	2018	II квартал	III квартал	100	0,210	0,210	0,203	0,000	0,006		
		Энгельс	2018	III квартал	III квартал	100	0,113	0,113	0,113	0,000	0,000		

2.1.13	Строительство объектов основных средств																			
2.1.13.1	Газификация участка порошковой покраски ФП "Энергоремонт"	Энергоремонт	2018	1-IV квартал	IV квартал	95	3,470	3,223	2,764	0,010	0,459									
2.1.13.2	Организация участка порошковой покраски оборудования	Энергоремонт	2018	II квартал	II квартал	100	3,034	3,034	2,585	0,000	0,450									

Главный инженер

А.Ф. Качалов

Начальник ОТП

В.В. Катаев

Начальник ПТО

С.В. Капенкин

Главный метролог

А.М. Осипов

Начальник АХО

М.А. Зеленов

Начальник ОИТТиС

Е.В. Калмыков

Начальник службы РЗиА и ЭТЛ

А.А. Шаленков