

Приложение
к приказу Федеральной службы по тарифам
от 20 февраля 2014 г. № 202-Э

Утверждаю

Генеральный директор АО "Облкоммунэнерго"

(указывается должность уполномоченного лица субъекта контроля (надзора))

С.Е. Грачев

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М. П.

О Т Ч Ё Т
Акционерное общество коммунальных электрических сетей Саратовской области
"Облкоммунэнерго"

(указывается полное наименование субъекта контроля (надзора))

**об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы)
в сфере электроэнергетики/теплоснабжения**

за четвертый квартал 2 017 г.

« 15 » марта 2 018 г.
(дата составления)

в Комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области
(указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора))

Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов) постановление Комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области № 78/1 от 28.12.2016 г.

Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях
в инвестиционную программу приказ Министерства промышленности и энергетики Саратовской области № 298 от 30.10.2017

Утверждено
Генеральный директор
АО "Облакомунэнерго"

С.Е. Грачев
М.П.

ОТЧЕТ АО "Облакомунэнерго"

об использовании инвестиционных ресурсов, вложенных в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере электроэнергетики
за I-IV квартал 2017 г.

№ 14 " _____ " февраля 2018 г.
в комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области

| № | Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусматривающего инвестиционный программой | Период реализации инвестиционной программы, годы | Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год | | Стадия выполнения инв. % | Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС | | | | | | Оценка | | | Принцип оценки |
|---------|---|--|---|------|--------------------------|--|----------------------------------|--|--------|--|-------------------|--|---|------------------|----------------------|
| | | | план | факт | | полная стоимость | остаток на начало отчетного года | финансирование в отчетном периоде (I кв. - IV кв.) | факт | остаток по результатам отчетного периода | млн. руб. без НДС | уточнения стоимости по результатам конкурсной, проектно-сметной документации и документов (заклученных процедур) | уточнения стоимости по результатам конкурсной, проектно-сметной документации (заклученных процедур) | прочее (указать) | |
| 1 | ТСЕТО | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1.1 | Техническое перевооружение и реконструкция энергоснабжения и повышение энергетической эффективности | | | | | 90,008 | | 90,008 | 90,187 | 0,000 | 0,179 | | | | |
| 1.1.1 | Реконструкция кабельных линий (КЛЭП 6-10кВ) | | | | | 55,401 | | 55,401 | 55,799 | 0,000 | 0,397 | | | | |
| 1.1.1.1 | КЛЭП-10 кВ от ПС Липовская 110/10 кВ до РП/ТП-3 замена силового кабеля | | | | | 4,536 | | 4,536 | 3,859 | 0,000 | -0,677 | | | | Изначially трасса КЛ |
| 1.1.1.2 | КЛЭП-6 кВ Ф-7, 20 от ПС Новая в районе ул. Васильевского, 30 - с/в "Заря" | | | | | 0,590 | | 0,590 | 0,600 | 0,000 | 0,011 | | | | |
| 1.1.1.3 | КЛЭП-10 кВ от РП-11 на РП-8, ТП-8-3, ТП-251, ТП-252 | | | | | 1,617 | | 1,617 | 1,639 | 0,000 | 0,021 | | | | |
| 1.1.1.4 | КЛЭП-6 кВ Ф-105 от РП-10 до ТП-67 | | | | | 0,851 | | 0,851 | 0,835 | 0,000 | -0,016 | | | | |
| 1.1.1.5 | КЛЭП-6 кВ Ф-104 от ТП-110 до ТП-70 | | | | | 0,546 | | 0,546 | 0,531 | 0,000 | -0,015 | | | | |
| 1.1.1.6 | КЛЭП-10 кВ Ф-19, Ф-РС" от РП-2 | | | | | 0,631 | | 0,631 | 0,609 | 0,000 | -0,021 | | | | |
| 1.1.1.7 | Реконструкция кабельных линий (КЛЭП 0,4кВ) | | | | | 0,428 | | 0,428 | 0,429 | 0,000 | 0,000 | | | | |
| 1.1.2 | КЛЭП-0,4 кВ от ТП-225 | | | | | 4,110 | | 4,110 | 3,915 | 0,000 | -0,195 | | | | |
| 1.1.2.1 | КЛЭП-0,4 кВ Замеча ветвях участков КЛЭП-0,4 кВ от ТП к жидкая дымка | | | | | 2,456 | | 2,456 | 2,310 | 0,000 | 0,054 | | | | Изначially трасса КЛ |
| 1.1.2.2 | Реконструкция воздушных линий (ВЛЭП 6-10кВ) | | | | | 1,203 | | 1,203 | 0,931 | 0,000 | -0,272 | | | | |
| 1.1.2.3 | 2-х цепная ВЛЗ-6кВ Ф-17 н Ф-27 ПС "Деревянская замена опор, замена проводки на СИП" | | | | | 0,450 | | 0,450 | 0,174 | 0,000 | 0,023 | | | | |
| 1.1.3 | Реконструкция воздушных линий (ВЛЭП 6-10кВ) | | | | | 8,382 | | 8,382 | 9,186 | 0,000 | 0,804 | | | | |
| 1.1.3.1 | ВЛ-10 кВ Ф-1005 ПС Мкр. "Именно-Город" 110/10 кВ замена опор, замена провода на СИП | | | | | 3,210 | | 3,210 | 3,263 | 0,000 | 0,053 | | | | Изначially трасса ВЛ |
| 1.1.3.2 | ВЛ-6 кВ Ф-34 от ТП-116 до ТП-147 замена опор, замена провода на СИП | | | | | 1,123 | | 1,123 | 1,152 | 0,000 | 0,029 | | | | |
| 1.1.3.3 | ВЛ-6 кВ Ф-34 от ТП-116 до ТП-147 замена опор, замена провода на СИП | | | | | 2,385 | | 2,385 | 2,830 | 0,000 | 0,445 | | | | |
| 1.1.3.4 | ВЛ-10 кВ Ф-18, Ф-20, Ф-21 от РП-2 замена опор, замена провода | | | | | 0,302 | | 0,302 | 0,464 | 0,000 | 0,162 | | | | |
| 1.1.3.5 | ВЛ-10 кВ Ф-18, Ф-20, Ф-21 от РП-2 замена опор, замена провода | | | | | 0,716 | | 0,716 | 0,592 | 0,000 | -0,123 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|----------------|------|----------------|-------------|-----|--------|--------|--------|-------|--------|-------|--------------------------------------|
| 1.1.3.6 | ВЛ-10кВ ф-10/34, установка дополнительного опора с целью увеличения длины пролета | Озники | 2017 | III квартал | III квартал | 100 | 0,646 | 0,646 | 0,884 | 0,000 | 0,238 | 0,238 | Измещение трассы ВЛ |
| 1.1.4 | Реконструкция воздушных линий (ВЛЭП 0,4кВ) | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.4.1 | ВЛ-0,4 кВ ТП-144 установка опор, монтаж СИП | Энгельс | 2017 | I квартал | I квартал | 100 | 13,266 | 13,266 | 13,336 | 0,000 | 0,070 | 0,077 | |
| 1.1.4.2 | ВЛ-0,4 кВ ТП-311 установка опор на ж/б, замена провода на СИП | Аржак | 2017 | II квартал | II квартал | 100 | 0,791 | 0,791 | 0,809 | 0,000 | 0,019 | 0,019 | |
| 1.1.4.3 | ВЛ-0,4 кВ ТП-27 замена опор, замена провода на СИП | Аткраск | 2017 | II квартал | II квартал | 100 | 0,874 | 0,874 | 0,890 | 0,000 | 0,016 | 0,016 | |
| 1.1.4.4 | ВЛ-0,4 кВ от КТП № 1-14,03 "Орджанов" замена опор, замена провода на СИП | Вашатов | 2017 | II квартал | II квартал | 100 | 1,020 | 1,020 | 1,055 | 0,000 | 0,035 | 0,035 | |
| 1.1.4.5 | ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-13 ф-2 замена опор, замена провода на СИП | Кашинник | 2017 | II квартал | II квартал | 100 | 0,861 | 0,861 | 0,877 | 0,000 | 0,016 | 0,016 | |
| 1.1.4.6 | ВЛ-0,4 кВ ф-5 от ТП-7 замена опор, замена провода на СИП | Хвалыник | 2017 | II квартал | II квартал | 100 | 0,416 | 0,416 | 0,437 | 0,000 | 0,021 | 0,021 | |
| 1.1.4.7 | ВЛ-0,4 кВ ф-1, ф-2 от ТП-05 Адессенка замена опор, замена провода на СИП | Хвалыник | 2017 | II-III квартал | II квартал | 100 | 1,340 | 1,340 | 1,290 | 0,000 | -0,050 | 0,05 | |
| 1.1.4.8 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №21,08 "Декабристов" замена опор, замена провода на СИП | Башатов | 2017 | III квартал | III квартал | 100 | 2,434 | 2,434 | 2,371 | 0,000 | -0,083 | 0,083 | |
| 1.1.4.9 | ВЛ-0,4кВ от ТП-146 до ТП-147 замена опор, замена провода на СИП | Волск | 2017 | III квартал | III квартал | 100 | 1,873 | 1,873 | 1,903 | 0,000 | 0,030 | 0,03 | |
| 1.1.4.10 | ВЛ-0,4 кВ ТП-37 замена провода на СИП | Дергачи | 2017 | III квартал | III квартал | 100 | 0,613 | 0,613 | 0,577 | 0,000 | -0,036 | 0,036 | |
| 1.1.4.11 | ВЛ-0,4 кВ ТП-59 ф-3 замена опор, замена провода на СИП | Дергачи | 2017 | III-IV квартал | IV квартал | 100 | 0,466 | 0,466 | 0,564 | 0,000 | 0,098 | 0,098 | |
| 1.1.4.12 | ВЛ-0,4 кВ ТП-74 ф-7 и ф-9 замена опор, замена высоковольтного провода на СИП | Ершов | 2017 | III квартал | III квартал | 100 | 0,476 | 0,476 | 0,521 | 0,000 | 0,045 | 0,045 | |
| 1.1.4.13 | ВЛ-0,4 кВ ТП-202 ф-2, замена опор, замена провода на СИП | Питерка | 2017 | III квартал | III квартал | 100 | 0,226 | 0,226 | 0,233 | 0,000 | 0,007 | 0,007 | |
| 1.1.4.14 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-16 замена опор, замена провода на СИП | Рыбное | 2017 | III квартал | III квартал | 100 | 0,588 | 0,588 | 0,499 | 0,000 | -0,089 | 0,089 | |
| 1.1.4.15 | ВЛ-0,4 кВ ТП-142 замена опор, замена провода на СИП | Энгельс | 2017 | III квартал | III квартал | 100 | 0,678 | 0,678 | 0,796 | 0,000 | 0,118 | 0,118 | |
| 1.1.5 | Реконструкция распределительных пунктов (ТП, РП) | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.5.1 | Замена аварийной КТП-273 на КТП-250 | Питерка | 2017 | I квартал | I квартал | 100 | 20,445 | 20,445 | 20,860 | 0,000 | 0,415 | 0,016 | |
| 1.1.5.2 | Установка Т.К.ТП 144, 2х630 | Энгельс | 2017 | I квартал | I квартал | 100 | 1,485 | 1,485 | 1,347 | 0,000 | -0,138 | 0,138 | |
| 1.1.5.3 | Замена РП №2 с установкой 4 шт. ВВ типа ВВ/ТЕЛ | Красный Кут | 2017 | I-II квартал | II квартал | 100 | 2,826 | 2,826 | 3,371 | 0,000 | 0,545 | 0,545 | За счет увеличения на дон материала. |
| 1.1.5.4 | Замена аварийной ТП-12 на КТП-250 | Дергачи | 2017 | II квартал | II квартал | 100 | 0,408 | 0,408 | 0,441 | 0,000 | 0,033 | 0,033 | |
| 1.1.5.5 | Замена аварийной КТП-37 на КТП-250 | Кашинник | 2017 | II квартал | II квартал | 100 | 0,390 | 0,390 | 0,421 | 0,000 | 0,031 | 0,031 | |
| 1.1.5.6 | Установка ступенчатого оборудования ТП-225 | Энгельс | 2017 | II квартал | II квартал | 100 | 0,139 | 0,139 | 0,129 | 0,000 | -0,010 | 0,01 | |
| 1.1.5.7 | РП№8, замена МВ на ВЛН-10 - 3 шт. | Баласово | 2017 | II квартал | II квартал | 100 | 1,638 | 1,638 | 1,670 | 0,000 | 0,032 | 0,032 | |
| 1.1.5.8 | ТП №4-1 установка ячеек КСО-393-5 шт.; с ВБЛ-10 - 2 шт.; с ПТНН-1 шт., ВН-2 шт. | Баласово | 2017 | II квартал | II квартал | 100 | 1,280 | 1,280 | 1,309 | 0,000 | 0,029 | 0,029 | |
| 1.1.5.9 | Реконструкция РП-200 с заменой ячеек и установкой 9 шт. ВВ типа ВВ/ТЕЛ | Волск | 2017 | II квартал | II квартал | 100 | 4,450 | 4,450 | 4,484 | 0,000 | 0,034 | 0,034 | |
| 1.1.5.10 | Замена ступенчатого оборудования РВ-10/0,4 кВ ЗТП-8,01 | Баласов | 2017 | III квартал | III квартал | 100 | 0,371 | 0,371 | 0,389 | 0,000 | 0,018 | 0,018 | |
| 1.1.5.11 | Замена аварийной КТП-37 на КТП-250 | Красноярское к | 2017 | III квартал | III квартал | 100 | 0,396 | 0,396 | 0,336 | 0,000 | -0,059 | 0,059 | |
| 1.1.5.12 | Замена аварийной ЗТП-103 на 2 ГТП-250 | Красный Кут | 2017 | III квартал | III квартал | 100 | 0,688 | 0,688 | 0,742 | 0,000 | 0,055 | 0,055 | |
| 1.1.5.13 | Замена аварийной ЗТП-97 на КТП-250 | Новоузенск | 2017 | IV квартал | IV квартал | 100 | 0,395 | 0,395 | 0,342 | 0,000 | -0,053 | 0,053 | |
| 1.1.5.14 | Замена ступенчатого оборудования РВ-10 кВ ЗТП-2 | Рыбное | 2017 | III квартал | III квартал | 100 | 0,103 | 0,103 | 0,098 | 0,000 | -0,004 | 0,004 | |
| 1.1.5.15 | Замена ступенчатого оборудования РВ-0,4 кВ ЗТП-11 | Рыбное | 2017 | III квартал | III квартал | 100 | 0,073 | 0,073 | 0,088 | 0,000 | 0,015 | 0,015 | |
| 1.1.5.16 | Замена ступенчатого оборудования РВ-10 кВ ЗТП-15 | Рыбное | 2017 | III квартал | III квартал | 100 | 0,151 | 0,151 | 0,157 | 0,000 | 0,005 | 0,005 | |
| 1.1.5.17 | Замена ступенчатого оборудования РВ-10 кВ ЗТП-32 | Рыбное | 2017 | III квартал | III квартал | 100 | 0,105 | 0,105 | 0,098 | 0,000 | -0,007 | 0,007 | |
| 1.1.5.18 | Замена ступенчатого оборудования РВ-10/0,4 кВ ЗТП-16 | Рыбное | 2017 | III квартал | III квартал | 100 | 0,133 | 0,133 | 0,144 | 0,000 | 0,011 | 0,011 | |
| 1.1.5.19 | Замена аварийной ЗТП-22 на КТП-250 | Хвалыник | 2017 | III квартал | III квартал | 100 | 0,395 | 0,395 | 0,449 | 0,000 | 0,054 | 0,054 | |
| 1.1.5.20 | ТП №4-20 установка ячеек КСО-303-5шт.; с ВБЛ-10 - 3 шт.; с ПТНН-1 шт., ВН-1 шт. | Баласово | 2017 | III квартал | III квартал | 100 | 2,001 | 2,001 | 1,677 | 0,000 | -0,324 | 0,324 | За счет изготовления нов способом |
| 1.1.5.21 | ПС 35/6кВ Волжская Наосная замена дифференциальной защиты трансформатора ТН 135/6кВ №3 | Волск | 2017 | III квартал | III квартал | 100 | 0,250 | 0,250 | 0,455 | 0,000 | 0,205 | 0,205 | |
| 1.1.5.22 | ПС 35/10кВ "Молот" замена МВ на баш. ВВ типа ВВ/ТЕЛ | Петровск | 2017 | III квартал | III квартал | 100 | 2,364 | 2,364 | 2,292 | 0,000 | -0,072 | 0,072 | |
| 2 | Новос строительство | | | | | | 34,606 | 34,606 | 34,388 | 0,000 | -0,218 | | |
| 2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | | | | | | 0,143 | 0,143 | 0,142 | 0,000 | -0,001 | | |
| 2.1.1 | Строительство каменных линий (КЛЭП 0,4кВ) | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.1 | Каменные линии в пос. Приполюкский ул. Камалаская КЛЭП-0,4 кВ от КТП-41 | Энгельс | 2017 | II квартал | II квартал | 100 | 0,143 | 0,143 | 0,142 | 0,000 | -0,001 | 0,001 | |
| 2.1.2 | Строительство каменных линий (КЛЭП 6-10кВ) | | | | | | 0,253 | 0,253 | 0,317 | 0,000 | 0,065 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|----------------|------|--------------|-------------|-----|-------|-------|--------|-------|--------|-------|---------------------------|
| 2.1.2.1 | Строительство КТП-6кВ в КТП-817 в пос. Привольский, квартал 3 | Энгельс | 2017 | II квартал | II квартал | 100 | 0.110 | 0.110 | 0.176 | 0.000 | 0.066 | 0.066 | |
| 2.1.2.2 | Косильные выгоды в пос. Привольский ул. Кавказская КИЭП-6 кв от КТП-411 | Энгельс | 2017 | II квартал | II квартал | 100 | 0.143 | 0.143 | 0.142 | 0.000 | -0.001 | 0.001 | |
| 2.1.3 | Строительство воздушных линий (ВЛЭП 6-10кВ) Тихорецкая 1-2 | Энгельс | 2017 | III квартал | III квартал | 100 | 1.125 | 1.125 | 1.168 | 0.000 | 0.043 | 0.043 | |
| 2.1.4 | Строительство воздушных линий (ВЛЭП 0,4кВ) от КТП-411 | Энгельс | 2017 | III квартал | III квартал | 100 | 1.125 | 1.125 | 1.168 | 0.000 | 0.043 | 0.043 | |
| 2.1.4.1 | ВЛЭП-0,4 кВ в пос. Привольский ул. Кавказская ВЛЭП-0,4 кв от КТП-411 | Энгельс | 2017 | II квартал | II квартал | 100 | 0.390 | 0.390 | 0.386 | 0.000 | -0.004 | 0.004 | |
| 2.1.4.2 | Строительство ВЛЭП-0,4 кв от КТП-817 (3 квартал) | Энгельс | 2017 | II квартал | II квартал | 100 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 2.1.4.3 | Строительство ВЛЭП-0,4 кв от КТП-Бальт-2 в районе ул. Тихорецкая 1-2 | Энгельс | 2017 | III квартал | III квартал | 100 | 1.080 | 1.080 | 1.014 | 0.000 | -0.066 | 0.066 | |
| 2.1.4.4 | Строительство ВЛЭП-0,4 кв ТП-79 от опоры № 79-2/00-7 по ул. Степана Разина | Энгельс | 2017 | III квартал | III квартал | 100 | 0.450 | 0.450 | 0.352 | 0.000 | -0.098 | 0.098 | |
| 2.1.4.5 | Строительство ВЛЭП-0,4 кв по ул. Ярославская | Болхк | 2017 | III квартал | III квартал | 100 | 0.245 | 0.245 | 0.274 | 0.000 | 0.029 | 0.029 | |
| 2.1.5 | Строительство ТП, РП | Болхк | 2017 | III квартал | III квартал | 100 | 9.332 | 9.332 | 10.246 | 0.000 | 0.914 | 0.914 | |
| 2.1.5.1 | Комплектация оборудования в ТП-1,2,3 (ЖБК-3) | Энгельс | 2017 | II квартал | II квартал | 100 | 3.651 | 3.651 | 3.232 | 0.000 | -0.419 | 0.419 | Изменение объемов ремонта |
| 2.1.5.2 | КТП-100 в пос. Привольский ул. Кавказская КТП-411 | Энгельс | 2017 | II квартал | II квартал | 100 | 0.750 | 0.750 | 0.749 | 0.000 | -0.001 | 0.001 | |
| 2.1.5.3 | Установка и монтаж КТП-817 (в Привольский, 3 квартал) | Энгельс | 2017 | II квартал | II квартал | 100 | 0.770 | 0.770 | 0.767 | 0.000 | -0.003 | 0.003 | |
| 2.1.5.4 | Комплектация оборудования в РП-23 (ООО "Энгельсстрой") ул. Теплая | Энгельс | 2017 | IV квартал | IV квартал | 100 | 2.656 | 2.656 | 3.961 | 0.000 | 1.305 | 1.305 | |
| 2.1.5.5 | Установка и монтаж КТП-Бальт-2 в районе ул. Тихорецкая 1-2 | Энгельс | 2017 | III квартал | III квартал | 100 | 0.630 | 0.630 | 0.549 | 0.000 | -0.081 | 0.081 | |
| 2.1.5.6 | Установка и монтаж КТП-100 ул. Ярославская | Болхк | 2017 | III квартал | III квартал | 100 | 0.875 | 0.875 | 0.989 | 0.000 | 0.114 | 0.114 | |
| 2.1.6 | Геотехнические изыскания, проектирование, отвод земельного участка | Энгельс | 2017 | I квартал | I квартал | 100 | 0.635 | 0.635 | 0.232 | 0.000 | -0.403 | 0.403 | |
| 2.1.6.1 | Геотехнические изыскания для проектирования ВЛЭП-6кВ-0,4кВ, КТП-818 СНТ Смышки | Энгельс | 2017 | I квартал | I квартал | 100 | 0.127 | 0.127 | 0.006 | 0.000 | -0.121 | 0.121 | |
| 2.1.6.2 | Геотехнические изыскания для проектирования ВЛЭП-6кВ-0,4кВ, КТП-347 ЖСК Бальт-2 (Ф-п. 1,2 Тихорецкая проездом) | Энгельс | 2017 | I квартал | I квартал | 100 | 0.127 | 0.127 | 0.006 | 0.000 | -0.121 | 0.121 | |
| 2.1.6.3 | Отвод земельного участка под ВЛЭП-6кВ-0,4кВ, КТП-818 СНТ Смышки | Энгельс | 2017 | II квартал | II квартал | 100 | 0.127 | 0.127 | 0.116 | 0.000 | -0.011 | 0.011 | |
| 2.1.6.4 | Отвод земельного участка по ул. Гуреева под КТП-346, ВЛЭП-6кВ-0,4кВ | Энгельс | 2017 | II квартал | II квартал | 100 | 0.127 | 0.127 | 0.020 | 0.000 | -0.107 | 0.107 | |
| 2.1.6.5 | Отвод земельного участка под КТП-347, ВЛЭП-6кВ-0,4кВ в районе ТЭЖ Балхк | Энгельс | 2017 | II квартал | II квартал | 100 | 0.127 | 0.127 | 0.084 | 0.000 | -0.043 | 0.043 | |
| 2.1.7 | Реконструкция систем газоснабжения | Энгельс | 2017 | II квартал | II квартал | 100 | 2.000 | 2.000 | 1.846 | 0.000 | -0.154 | 0.154 | |
| 2.1.7.1 | Реконструкция системы газоснабжения административного здания с парками блочком, г. Аткарек, ул. Рабочая, 17 | Аткарек | 2017 | I-IV квартал | IV квартал | 100 | 1.100 | 1.100 | 1.165 | 0.000 | 0.065 | 0.065 | Изменение объемов ремонта |
| 2.1.7.2 | Реконструкция системы газоснабжения административного здания, г. Красномарьейск, ул. Петрико мав. 29 | Красномарьейск | 2017 | I-IV квартал | IV квартал | 100 | 0.900 | 0.900 | 0.681 | 0.000 | -0.219 | 0.219 | |
| 2.1.8 | Внедрение информационных технологий | Балхк/Саратов | 2017 | I квартал | I квартал | 100 | 1.475 | 1.475 | 1.482 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | |
| 2.1.8.1 | Покупка орг. техники | Балхк/Саратов | 2017 | I квартал | I квартал | 100 | 0.600 | 0.600 | 0.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 2.1.8.2 | Покупка оборудования для организации телефонной связи | Саратов | 2017 | II квартал | II квартал | 100 | 0.400 | 0.400 | 0.403 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | |
| 2.1.8.3 | С. оборудование (Управление) | Саратов | 2017 | II квартал | II квартал | 100 | 0.475 | 0.475 | 0.479 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | |
| 2.1.9 | Имущество в инвентаризационном обеспечении | Балхк/Саратов | 2017 | I квартал | I квартал | 100 | 4.019 | 4.019 | 4.004 | 0.000 | -0.015 | 0.015 | |
| 2.1.9.1 | Приобретение указателей проезжей части УПК-0,4 М | Балхк/Саратов | 2017 | I квартал | I квартал | 100 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 2.1.9.2 | Приобретение указателей проезжей части УПК-0,4 М | Энгельс | 2017 | I квартал | I квартал | 100 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 2.1.9.3 | Покупка кабеля "Трансиль-3041" ЦМН АО "Облакомунинформ" | Саратов | 2017 | II квартал | II квартал | 100 | 2.610 | 2.610 | 2.620 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | |
| 2.1.9.4 | Покупка кабеля "Виток" | Новоузенск | 2017 | III квартал | III квартал | 100 | 0.089 | 0.089 | 0.096 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | |
| 2.1.9.5 | Покупка кабеля для строительства МЛЗ123 | Пугачев | 2017 | III квартал | III квартал | 100 | 0.053 | 0.053 | 0.048 | 0.000 | -0.004 | 0.004 | |
| 2.1.9.6 | Покупка кабеля для строительства МЛ185 | Пугачев | 2017 | III квартал | III квартал | 100 | 0.060 | 0.060 | 0.056 | 0.000 | -0.004 | 0.004 | |
| 2.1.9.7 | Покупка рефлектометра "Рели-205" | Аткарек | 2017 | III квартал | III квартал | 100 | 0.120 | 0.120 | 0.119 | 0.000 | -0.001 | 0.001 | |
| 2.1.9.8 | Покупка рефлектометра "Рели-205" | Балхк/Саратов | 2017 | III квартал | III квартал | 100 | 0.120 | 0.120 | 0.119 | 0.000 | -0.001 | 0.001 | |
| 2.1.9.9 | Покупка рефлектометра "Рели-205" | Пугачев | 2017 | III квартал | III квартал | 100 | 0.120 | 0.120 | 0.119 | 0.000 | -0.001 | 0.001 | |
| 2.1.9.10 | Покупка измерителей ИС20/1 | Ронное | 2017 | III квартал | III квартал | 100 | 0.047 | 0.047 | 0.043 | 0.000 | -0.004 | 0.004 | |
| 2.1.9.11 | Покупка измерителей ИС20/1 | Ринцово | 2017 | III квартал | III квартал | 100 | 0.047 | 0.047 | 0.043 | 0.000 | -0.004 | 0.004 | |
| 2.1.9.12 | Покупка измерителей ИС20/1 | Энгельс | 2017 | III квартал | III квартал | 100 | 0.047 | 0.047 | 0.043 | 0.000 | -0.004 | 0.004 | |
| 2.1.9.13 | Покупка присоединения "Узел" | Хвалынский | 2017 | IV квартал | IV квартал | 100 | 0.090 | 0.090 | 0.092 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--------------|------|---------------|-------------|-----|--------|--------|--------|-------|--------|-------|
| 2.1.9.14 | Трансформаторный комплект С.А.Т | Энгельс | 2017 | IV квартал | IV квартал | 100 | 0,202 | 0,202 | 0,197 | 0,000 | -0,005 | 0,005 |
| 2.1.9.15 | Добковый компресс "Ганкер" | Балково | 2017 | IV квартал | IV квартал | 100 | 0,119 | 0,119 | 0,121 | 0,000 | 0,002 | 0,002 |
| 2.1.9.16 | Покупка инфракрасного вольтметра-фазометра "Ретометр М2" | Волжск | 2017 | IV квартал | IV квартал | 100 | 0,075 | 0,075 | 0,070 | 0,000 | -0,006 | 0,006 |
| 2.1.9.17 | Покупка рефрактометра "Рейс-105" | Сурское | 2017 | IV квартал | IV квартал | 100 | 0,061 | 0,061 | 0,057 | 0,000 | -0,005 | 0,005 |
| 2.1.10 | Установка прибора учета класса напряжения 6/10 кВ | | | | | | 1,393 | 1,393 | 1,254 | 0,000 | -0,139 | 0,059 |
| 2.1.10.1 | Установка ПКХ-10кВ | Балково | 2017 | I-IV квартал | IV квартал | 100 | 0,796 | 0,796 | 0,737 | 0,000 | -0,059 | 0,017 |
| 2.1.10.2 | Установка ПКХ-10кВ | Балатов | 2017 | I-III квартал | III квартал | 100 | 0,398 | 0,398 | 0,351 | 0,000 | -0,047 | 0,017 |
| 2.1.10.3 | Установка ПКХ-10кВ | Маркс | 2017 | I квартал | I квартал | 100 | 0,199 | 0,199 | 0,166 | 0,000 | -0,033 | 0,033 |
| 2.1.11 | Приобретение транспортных средств | | | | | | 10,814 | 10,814 | 10,456 | 0,000 | -0,358 | |
| 2.1.11.1 | Покупка Эвакуатор-подручный ЭО-2626ДТ с гидроподъемом | Балково | 2017 | I квартал | I квартал | 100 | 2,483 | 2,483 | 2,044 | 0,000 | -0,439 | 0,439 |
| 2.1.11.2 | Покупка ВАЗ 21214 | Хвалынок | 2017 | I квартал | I квартал | 100 | 0,424 | 0,424 | 0,419 | 0,000 | -0,004 | 0,004 |
| 2.1.11.3 | Покупка УАЗ-39094 | Дербити | 2017 | II квартал | II квартал | 100 | 0,559 | 0,559 | 0,595 | 0,000 | 0,036 | 0,036 |
| 2.1.11.4 | Покупка УАЗ-39094 | Ровное | 2017 | II квартал | II квартал | 100 | 0,559 | 0,559 | 0,595 | 0,000 | 0,036 | 0,036 |
| 2.1.11.5 | Покупка Лада Ларгус 16 кл. Норм | Саратов | 2017 | II квартал | II квартал | 100 | 0,568 | 0,568 | 0,551 | 0,000 | -0,017 | 0,017 |
| 2.1.11.6 | Покупка Renault Logan | Ершов | 2017 | III квартал | III квартал | 100 | 0,551 | 0,551 | 0,531 | 0,000 | -0,020 | 0,020 |
| 2.1.11.7 | Покупка ГАЗ-231073 | Балатов | 2017 | IV квартал | IV квартал | 100 | 0,632 | 0,632 | 0,632 | 0,000 | 0,000 | 0,005 |
| 2.1.11.8 | Наземный гидродревесина | Балатов | 2017 | III квартал | III квартал | 100 | 2,100 | 2,100 | 2,105 | 0,000 | 0,005 | 0,005 |
| 2.1.11.9 | Покупка ГАЗ-231073 | Новоузенск | 2017 | IV квартал | IV квартал | 100 | 0,632 | 0,632 | 0,632 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1.11.10 | Покупка ГАЗ-231073 | Маркс | 2017 | IV квартал | IV квартал | 100 | 0,632 | 0,632 | 0,632 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1.11.11 | Покупка ГАЗ-231073 | СЭП | 2017 | IV квартал | IV квартал | 100 | 0,632 | 0,632 | 0,632 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1.11.12 | Покупка ГАЗ-А21Р32 | Энергомонтаж | 2017 | IV квартал | IV квартал | 100 | 1,042 | 1,042 | 1,087 | 0,000 | 0,044 | 0,044 |
| 2.1.12 | Обновление трансформаторного парка | | | | | | 0,909 | 0,909 | 0,870 | 0,000 | -0,039 | 0,001 |
| 2.1.12.1 | ТП-1102 замена трансформатора (320кВА на 250кВА) | Энгельс | 2017 | II квартал | II квартал | 100 | 0,211 | 0,211 | 0,210 | 0,000 | -0,001 | 0,001 |
| 2.1.12.2 | ТП-512 замена трансформатора (180кВА на 250кВА) | Энгельс | 2017 | II квартал | II квартал | 100 | 0,211 | 0,211 | 0,210 | 0,000 | -0,001 | 0,001 |
| 2.1.12.3 | ТП-85 замена трансформатора (180кВА на 250кВА) | Энгельс | 2017 | II квартал | II квартал | 100 | 0,211 | 0,211 | 0,214 | 0,000 | 0,003 | 0,003 |
| 2.1.12.4 | ТП-120 замена трансформатора (160кВА на 100кВА) | Ровное | 2017 | III квартал | III квартал | 100 | 0,151 | 0,151 | 0,130 | 0,000 | -0,021 | 0,021 |
| 2.1.12.5 | ТП-112 замена трансформатора (160кВА на 63кВА) | Ровное | 2017 | III квартал | III квартал | 100 | 0,125 | 0,125 | 0,107 | 0,000 | -0,018 | 0,018 |

Главный инженер А.Ф. Качалов

Зам. главного инженера Д.А. Дружкин

Начальник ОТП В.В. Катаев

Начальник ПТО С.В. Капенкин

Главный метролог А.М. Осипов

Начальник АХО М.А. Зеленюв

Начальник ОПТИС Е.В. Калмыков

Начальник СРЗАНЭТЛ А.А. Шаденков