

Утверждаю  
Генеральный директор  
АО "Облэнергоинвестор"  
А.Ф. Качаев  
М.П.



ОТЧЕТ АО "Облэнергоинвестор"  
об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере электроэнергетики  
за I квартал 2021 года  
№ 13 от 18.02.2021 г.  
в комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год		Стадия ввода невя, %	Стоимостьная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС		остаток на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (год/кв.)		остаток по результатам отчетного периода	млн. руб. без НДС	Осложнения			Принимая отклонений
			план	факт		полная стоимость	остаток на начало отчетного года		план	факт			из них за счет:	уточнения стоимости по результатам отчетной документации	уточнения стоимости по результатам заключенных договоров (заключенных процедур)	
1	ВСЕЛО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Техническое перевооружение и реконструкция					107,586	7,620	6,100	1,520	1,520						
1.1.	Энергосохранение и повышение энергетической эффективности					67,684	5,334	4,199	1,135	1,135						
1.1.1	Реконструкция кабельных линий (КЛЭП 6-10кВ)					16,651	2,584	2,102	0,482	0,482						
1.1.1.1	КЛ-10 кВ Ф-1005 от ТП-6 до ТП-5 замена силового кабеля, прокол	2021	III квартал			0,400			0,000	0,000						
1.1.1.2	КЛ-6 кВ от ТП-88 до ТП-89 замена силового кабеля, прокол	2021	II квартал			0,487			0,000	0,000						
1.1.1.3	КЛ-10 кВ ПС "Саванлей" Ф-1 до ТП-4-20; Ф-8 до ТП-4-1; переемычка между ТП-4-1 до ТП-4-20 замена силового кабеля, прокол	2021	III квартал			3,247			0,000	0,000						
1.1.1.4	КЛ-10 кВ ПС "Саванлей" Ф-2, Ф-12 до ПП/ТП-7 замена силового кабеля, прокол	2021	II квартал			2,491			0,000	0,000						
1.1.1.5	2 КЛ-0,4 кВ ТП-16 б замена силового кабеля до дома № 53 по ул. Рабочая, прокол	2021	III квартал			0,387			0,000	0,000						
1.1.1.6	КЛ-0,4 кВ ТП-16 б замена силового кабеля до дома № 59 по ул. Рабочая	2021	II квартал			0,192			0,000	0,000						
1.1.1.7	КЛ-6 кВ участок №-1 Ф-46 от ПС "Энгельсская" до ТП-183; Ф-44 от ПС "Энгельсская" до ТП-193; Ф-35 от ПС "Энгельсская" до ТП-193 замена силового кабеля, прокол	2021	III квартал			4,342			0,000	0,000						
1.1.1.8	КЛ-6 кВ участок №-2 Ф-44 от ПС "Энгельсская" до ТП-193; Ф-46 от ПС "Энгельсская" до ТП-183 замена силового кабеля, прокол	2021	III квартал			2,520			0,000	0,000						
1.1.1.9	КЛ-6 кВ ПС "Маркс" 110/35/6 замена силового кабеля	2021	I квартал	I квартал	100	2,584	2,584	2,102	0,482	0,482	0,482	0,482			Изменится трасса КЛ	
1.1.2	Реконструкция кабельных линий (КЛЭП 0,4кВ)					0,382	0,000	0,000	0,000	0,000						
1.1.2.1	КЛ-0,4 кВ от ТП-64 строительство новой кабельной линии, перевод на Рузок с ТП-53	2021	II квартал			0,106			0,000	0,000						
1.1.2.2	Замена ветхих КЛ-0,4 кВ на СИП от ТП-506, ТП-124, ТП-1107	2021	II квартал			0,276			0,000	0,000						





1.1.4.25	ВЛ-0,4 кВ ТП-1 ф-1 установка опор, замена провода на СИП, перевод нагрузок на ТП-6	Хвалынский	2021	I квартал	I квартал	100	0,222	0,222	0,242	-0,020	-0,020	0,020		
1.1.4.26	ВЛ-0,4 кВ ТП-07 ф-1 замена опор, пережатка провода	Хвалынский	2021	III квартал			0,476			0,000	0,000			
1.1.5	<b>Реконструкция распределительных пунктов (ТП, РП)</b>						<b>27,216</b>	<b>2,528</b>	<b>1,856</b>	<b>0,672</b>	<b>0,672</b>			
1.1.5.1	Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-210	Аркадак	2021	II квартал			0,289			0,000	0,000			
1.1.5.2	Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-2	Балаково	2021	III квартал			0,337			0,000	0,000			
1.1.5.3	Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-15	Волск	2021	II квартал			0,318			0,000	0,000			
1.1.5.4	Изготовление и установка новой ГКТП-250 кВА № 73	Маркс	2021	III квартал			0,311			0,000	0,000			
1.1.5.5	Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-1	Новоузенск	2021	II квартал			0,285			0,000	0,000			
1.1.5.6	Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-5	Озинки	2021	III квартал			0,285			0,000	0,000			
1.1.5.7	Изготовление ГКТП-630 кВА взамен ТП-29	Пугачев	2021	II квартал			0,417			0,000	0,000			
1.1.5.8	РП-3 замена силового оборудования РУ-10 кВ с установкой вакуумных выключателей	Аткарск	2021	II квартал			2,104			0,000	0,000			
1.1.5.9	РП-2 установка релейной защиты	Аркадак	2021	III квартал			0,500			0,000	0,000			
1.1.5.10	РП/ТП-7 замена масляных выключателей на вакуумные, без замены ячеек	Балаково	2021	I квартал	I квартал	100	2,528	2,528	1,856	0,672	0,672	0,672		
1.1.5.11	РП-4 замена МВ на ВВ, замена силового оборудования РУ-0,4/10 кВ	Балашов	2021	III квартал			6,955			0,000	0,000			
1.1.5.12	Замена масляных выключателей на вакуумные в РП-1	Дергачи	2021	II квартал			1,087			0,000	0,000			
1.1.5.13	РП-1 замена масляных выключателей на вакуумные	Маркс	2021	II квартал			0,632			0,000	0,000			
1.1.5.14	РП-2 замена масляных выключателей на вакуумные	Маркс	2021	II квартал			0,632			0,000	0,000			
1.1.5.15	РП-2 замена масляных выключателей на вакуумные	Новоузенск	2021	II квартал			1,264			0,000	0,000			
1.1.5.16	ПС "Молодой" 35/10 ОРУ 35 кВ, замена разъединителя и разъединяющих	Петровск	2021	III квартал			1,070			0,000	0,000			
1.1.5.17	РП-1 РУ-10 кВ замена масляного выключателя на вакуумный	Петровск	2021	II квартал			0,632			0,000	0,000			
1.1.5.18	РП-3 РУ-10 кВ замена масляных выключателей на вакуумные	Пугачев	2021	III квартал			1,896			0,000	0,000			
1.1.5.19	Ф-1010 ПС "Ринцево-Тюлова 110/27,5/10 кВ" монтаж регулятора на опору	Ринцево	2021	II квартал			1,584			0,000	0,000			
1.1.5.20	Телемеханика РП-23	Энгельс	2021	III квартал			0,297			0,000	0,000			
1.1.5.21	Замена масляных выключателей на вакуумные в РП-3	Энгельс	2021	II квартал			1,896			0,000	0,000			
1.1.5.22	Замена масляных выключателей на вакуумные в РП-11	Энгельс	2021	II квартал			1,896			0,000	0,000			
2	<b>Новое строительство</b>						<b>39,902</b>	<b>2,286</b>	<b>1,901</b>	<b>0,384</b>	<b>0,384</b>			
2.1.	<b>Энергосбережение и повышение энергетической эффективности</b>						<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>			
2.1.1	<b>Строительство кабельных линий (КЛЭП-0,4кВ)</b>						<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>			
2.1.1.2	<b>Строительство кабельных линий (КЛЭП 6-10кВ)</b>						<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>			
2.1.2	<b>Строительство воздушных линий (ВЛЭП 6-10кВ)</b>						<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>			
2.1.2.1	<b>Строительство воздушных линий (ВЛЭП 6-10кВ)</b>						<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>			
2.1.3	<b>Строительство воздушных линий (ВЛЭП 6-10кВ)</b>						<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>			
2.1.3.1	<b>Строительство воздушных линий (ВЛЭП 0,4кВ)</b>						<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>			
2.1.4	<b>Строительство воздушных линий (ВЛЭП 0,4кВ)</b>						<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>			
2.1.4.1	<b>Строительство ТП, РП</b>						<b>3,361</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>			
2.1.5	<b>Установка 2ГКТП-1000 кВА</b>	Энгельс	2021	II квартал			3,361			0,000	0,000			
2.1.6	<b>Обновление трансформаторного парка</b>						<b>3,033</b>	<b>1,786</b>	<b>1,901</b>	<b>-0,116</b>	<b>-0,116</b>			
2.1.6.1	Замена силового трансформатора ТМ-560 кВА на ТМГ-250 кВА в ТП-41	Балаково	2021	I квартал	I квартал	100	0,262	0,262	0,284	-0,022	-0,022	0,022		
2.1.6.2	Замена силового трансформатора ТМ-320 кВА на ТМГ-400 кВА в ТП-57	Волск	2021	II квартал			0,328			0,000	0,000			
2.1.6.3	Замена силового трансформатора ТМ-530 кВА на ТМГ-400 кВА в ТП-13	Маркс	2021	II квартал			0,328			0,000	0,000			
2.1.6.4	Замена силового трансформатора ТМ-630 кВА на ТМГ-400 кВА в ТП-44	Маркс	2021	III квартал			0,328			0,000	0,000			



2.1.6.5	Замена силового трансформатора ТМ-250 кВА на ТМГ-250 кВА в ТП-3	Пугачев	2021	I квартал	I квартал	100	0,262	0,262	0,283	-0,021	-0,021	0,021	
2.1.6.6	Замена силового трансформатора ТМ-400 кВА на ТМГ-400 кВА в ТП-26	Пугачев	2021	I квартал	I квартал	100	0,328	0,328	0,349	-0,021	-0,021	0,021	
2.1.6.7	Замена силового трансформатора ТМ-400 кВА на ТМГ-400 кВА в ТП-29	Пугачев	2021	I квартал	I квартал	100	0,328	0,328	0,349	-0,021	-0,021	0,021	
2.1.6.8	Замена силового трансформатора ТМ-400 кВА на ТМГ-400 кВА в ТП-31	Пугачев	2021	I квартал	I квартал	100	0,328	0,328	0,349	-0,021	-0,021	0,021	
2.1.6.9	Замена силового трансформатора ТМ-400 кВА на ТМГ-250 кВА в ТП-13	Ришцево	2021	III квартал			0,262			0,000	0,000		
2.1.6.10	Замена силового трансформатора 320 кВА на ТМГ-250 кВА 6 кВ ТП-60	Энгельс	2021	I квартал	I квартал	100	0,277	0,277	0,286	-0,010	-0,010	0,010	
2.1.7	<b>Понсковое оборудование</b>												
2.1.7.1	Комплект понсковый КП-100К Ангстрем	Ришцево	2021	IV квартал			0,450			0,000	0,000		
2.1.7.2	Комплект понсковый КП-500К (исполнение №1) Ангстрем	Энгельс	2021	IV квартал			0,540			0,000	0,000		
2.1.8	<b>Инвестиции в метрологическое обеспечение</b>												
2.1.8.1	Приобретение трансформатора напряжения 6 кВ	Управление	2021	III квартал			1,150	0,000	0,000	0,000	0,000		
2.1.8.2	Приобретение трансформатора напряжения 10 кВ	Управление	2021	III квартал			0,236			0,000	0,000		
2.1.8.3	Приобретение трансформатора силового	Управление	2021	IV квартал			0,275			0,000	0,000		
2.1.8.4	Приобретение лабораторного автотрансформатора	Управление	2021	IV квартал			0,089			0,000	0,000		
2.1.8.5	Приобретение магистров напряжек	Управление	2021	IV квартал			0,240			0,000	0,000		
2.1.8.6	Приобретение испытательного устройства ПН-20	Энгельс	2021	IV квартал			0,117			0,000	0,000		
2.1.9	<b>Установка приборов учета, класс напряжения 6/10 кВ</b>												
2.1.9.1	Установка пункта коммерческого учета (ПКУ)	Ришцево	2021	IV квартал			1,193	0,000	0,000	0,000	0,000		
2.1.9.2	Установка пункта коммерческого учета (ПКУ)	Ромное	2021	IV квартал			0,264			0,000	0,000		
2.1.9.3	Установка пункта коммерческого учета (ПКУ)	Мирск	2021	IV квартал			0,264			0,000	0,000		
2.1.9.4	Установка пунктов коммерческого учета (ПКУ ИПУЭ РИМ)	Энгельс	2021	IV квартал			0,401			0,000	0,000		
2.1.10	<b>Приобретение транспортных средств</b>												
2.1.10.1	УАЗ-390995 (5 мест)	Аткарск	2021	IV квартал			20,175	0,000	0,000	0,000	0,000		
2.1.10.2	ГАЗ-231073 Соболь 4х4 (6 мест)	Былаково	2021	IV квартал			0,917			0,000	0,000		
2.1.10.3	Эквивалент-подгрузчик TARSUS 888	Былаково	2021	IV квартал			4,525			0,000	0,000		
2.1.10.4	БКМ-205Д	Красноармейск	2021	IV квартал			3,175			0,000	0,000		
2.1.10.5	ПСС-131.1.8.9 на шасси ГАЗ-С42К33 (NEXTP) (7-местная)	Мирск	2021	IV квартал			4,487			0,000	0,000		
2.1.10.6	ГАЗ-231073 Соболь 4х4 (6 мест)	Петропавл	2021	IV квартал			0,917			0,000	0,000		
2.1.10.7	ГАЗ-231073 Соболь 4х4 (6 мест)	Ромное	2021	IV квартал			0,917			0,000	0,000		
2.1.10.8	ПСС-131.1.8.9 на шасси ГАЗ-С42К33 (NEXTP) (7-местная)	Управление	2021	IV квартал			4,487			0,000	0,000		
	<b>Строительство объектов основных средств</b>												
2.1.11.1	Реконструкция цеха электроприборов	Энергоремонт	2021	I-IV квартал		30	10,000	0,500	0,000	0,500	0,500		


И.о. главного инженера

Начальник ОПТ

Зам. начальника ПТО

Главный метролог

Начальник СРЗ/АМСТЛ






Д.А. Дружкин

В.В. Катаев

М.Г. Галкин

А.А. Шаленков

Первый этап работ выполнен, причины отклонений по затратам-постоялата по договору, расчет во втором квартале.

Таблица 2

№№	Источник финансирования	Объем финансирования (отчетный год/квартал), млн руб. без НДС		Отклонения <sup>2</sup>		Причины отклонений	
		План <sup>1</sup> 1 кв-л 2020 г.	Факт <sup>2</sup> 1 кв-л 2020 г.	млн руб. без НДС	%		
		1	2	3	4	5	6
	ВСЕГО,		7,62	6,10	-1,52	-19,9	
А.	Собственные средства, в т. ч.:		7,62	6,10	-1,52	-19,9	Изменение стоимости в ходе
А.1.	Чистая прибыль, в т. ч.:		1,79	1,90	0,12	6,5	проведения
А.1.1.	прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т. ч.:		1,79	1,90	0,12	6,5	закупочных
А.1.1.1.	прибыль, направляемая на инвестиции, в т. ч.:		1,79	1,90	0,12	6,5	операций
А.1.1.1.1.	за счет платы за технологическое присоединение						Постоплата
А.2.	Амортизационные отчисления		5,84	4,20	-1,64	-28,0	выполненных работ
А.3.	Прочие собственные средства		0	0			
А.3.1.	Наименование источника						
...							
Б.	Привлеченные средства, в т. ч.:						
Б.1.	Кредиты						
Б.2.	Займы						
Б.3.	Прочие привлеченные средства						
Б.3.1.	Наименование источника						
...							
В.	Бюджетное финансирование						
Г.	Прочие источники финансирования, в т. ч.:						
Г.1.	Лизинг						
	Справочно:						
Д.	Доход на инвестированный капитал <sup>5</sup>						
Е.	Возврат инвестированного капитала <sup>5</sup>						

<sup>1</sup> Решение об установлении цен (тарифов), при принятии которого в состав необходимой ваковой выручки указанного субъекта контроля (надзора) включены расходы, запланированные на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой.

<sup>2</sup> Нарастающим итогом за год.

<sup>3</sup> В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

<sup>4</sup> В ценах отчетного года.

<sup>5</sup> При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала.

**Заместитель генерального директора по экономике  
и финансам АО "Облкоммуэнергo"**

М.П.

Исп. Менская М.В. 39-48-54  
meniskayamv@ok64.ru



**С.Н. Ткач**