

Утверждаю

Генеральный директор АО "Облкоммунэнерго"

(указывается должность, уровень полномочий, дата субъекта контроля (назора))

В.Г. Ойкин

(подпись) (инициалы, фамилия)

М. П.

О Т Ч Е Т
Акционерное общество коммунальных электрических сетей Саратовской области
"Облкоммунэнерго"

(указывается полное наименование субъекта контроля (надзора))

**об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы)
в сфере электроэнергетики/теплоснабжения**

за четвертый квартал 2 021 г.

« 14 » февраля 2 022 г.

(дата составления)

в Комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области

(указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора))

Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов) ¹ постановление Комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области № 36/10 от 25.12.2020 г.

Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях
в инвестиционную программу приказ Министерства промышленности и энергетики Саратовской области № 248 от 29.10.2020



ОТЧЕТ АО "Объединенный энерго"
за 12 месяцев 2021 года
№ 17
специально 2021 г.
об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государственные тарифы (тарифы) в сфере электроэнергетики
в комитет государственного регулирующего тарифов Саратовской области

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации инвестиционной программы, годы	Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год		Стадия выполнения, %	Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС				Отклонения			Причины отклонений		
			план	факт		полная стоимость	остаток на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (год/IV кв.)	остаток по результатам периода	млн. руб. без НДС	из них за счет:				
								план	факт		уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации	уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочная процедура)	прочие (указать)		
1	ВСЕГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Техническое перевооружение и реконструкция					107,586		107,586	110,909		-3,323				
1.1.	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности					68,109		68,109	69,887		-1,778				
1.1.1	Реконструкция кабельных линий (КЛЭП 6-10кВ)					19,787		19,787	19,078		0,708				
1.1.1.1	КЛ-10 кВ Ф-1-1005 от ТП-6 до ТП-5 замена силового кабеля, прокол	2021	II квартал	II квартал	100%	0,400		0,400	0,501		-0,101				Уточнение стоимости по факту закрытия объекта
1.1.1.2	КЛ-6 кВ от ТП-88 до ТП-89 замена силового кабеля, прокол	2021	II квартал	II квартал	100%	0,487		0,487	0,487		0,000				
1.1.1.3	КЛ-10 кВ ПС "Саяны" Ф-1 до ТП-4-20; Ф-8 до ТП-4-1; перемычки между ТП-4-1 до ТП-4-20 замена силового кабеля, прокол	2021	III квартал	III квартал	100%	3,930		3,930	3,925		0,005				
1.1.1.4	КЛ-10 кВ ПС "Саяны" Ф-2, Ф-12 до РП/ТП-7 замена силового кабеля, прокол	2021	III квартал	III квартал	100%	2,919		2,919	2,570		0,349				Уточнение стоимости по факту закрытия объекта
1.1.1.5	2 КЛ-0,4 кВ ТП-16 Б замена силового кабеля до дома № 53 по ул. Рыбная, прокол	2021	III квартал	III квартал	100%	0,387		0,387	0,412		-0,025				Уточнение стоимости по факту закрытия объекта
1.1.1.6	КЛ-0,4 кВ ТП-16 Б замена силового кабеля до дома № 59 по ул. Рыбная	2021	III квартал	III квартал	100%	0,192		0,192	0,327		-0,135				Уточнение стоимости по факту закрытия объекта
1.1.1.7	КЛ-6 кВ участок №-1 Ф-46 от ПС "Энгельская" до ТП-183; Ф-44 от ПС "Энгельская" до ТП-193; Ф-35 от ПС "Энгельская" до ТП-193 замена силового кабеля, прокол	2021	III квартал	III квартал	100%	5,931		5,931	5,542		0,389				Уточнение стоимости по факту закрытия объекта
1.1.1.8	КЛ-6 кВ участок №-2 Ф-44 от ПС "Энгельская" до ТП-193; Ф-46 от ПС "Энгельская" до ТП-183 замена силового кабеля, прокол	2021	III квартал	III квартал	100%	3,438		3,438	3,214		0,224				Уточнение стоимости по факту закрытия объекта
1.1.1.9	КЛ-6 кВ ПС "Маркс" 110/35/6 замена силового кабеля	2021	I квартал	I квартал	100%	2,102		2,102	2,102		0,000				

Установка приборов учета, класс напряжения 6/10 кВ												
2.1.9	Установка пунктов коммерческого учета (ПКУ)	Ринцево	2021	IV квартал	IV квартал	100%	1,193	1,193	1,054	0,139	0,000	
2.1.9.2	Установка пункта коммерческого учета (ПКУ)	Ронное	2021	IV квартал	IV квартал	100%	0,264	0,264	0,217	0,047	0,000	
2.1.9.3	Установка пункта коммерческого учета (ПКУ)	Маркс	2021	IV квартал	IV квартал	100%	0,264	0,264	0,235	0,029	0,000	
2.1.9.4	Установка пунктов коммерческого учета (ПКУ ИПУЭ Рам)	Энгельс	2021	IV квартал	IV квартал	100%	0,401	0,401	0,230	0,034	0,029	
2.1.10	Приобретение транспортных средств											
2.1.10.1	УАЗ 390995 (5 мест)	Аткарск	2021	IV квартал	IV квартал	100%	32,335	32,335	33,830	-1,495	0,000	
2.1.10.3	Экспедиционный ГАЗСИС 888	Высокое	2021	IV квартал	IV квартал	100%	0,800	0,800	1,172	-0,372	0,000	
2.1.10.4	БМВ-2015Д	Красноармейск	2021	IV квартал	IV квартал	100%	6,612	6,612	6,894	-0,282	0,000	
2.1.10.5	ПСС-131.18Э на шасси ГАЗ-С-12РЭ3 (НЕХТ) (7-местная машина)	Маркс	2021	IV квартал	IV квартал	100%	4,052	4,052	4,240	-0,188	0,000	
2.1.10.6	ГАЗ-231073 Соболь-4х4 (6 мест)	Петропавловск	2021	IV квартал	IV квартал	100%	5,027	5,027	5,239	-0,212	0,000	
2.1.10.7	ГАЗ-231073 Соболь-4х4 (6 мест)	Ронное	2021	IV квартал	IV квартал	100%	1,055	1,055	1,080	-0,025	0,000	
2.1.10.8	ПСС-131.18Э на шасси ГАЗ-С-12РЭ3 (НЕХТ) (7-местная машина)	Угладение	2021	IV квартал	IV квартал	100%	5,027	5,027	5,239	-0,025	0,000	
2.1.10.9	ГАЗ-231073 Соболь-4х4 (6 мест)	Красноармейск	2021	III квартал	III квартал	100%	1,076	1,076	1,076	-0,212	0,000	
2.1.10.10	КАС-33719-402 автокран 16т на базе КАМАЗ	Вышволж	2021	IV квартал	IV квартал	100%	7,631	7,631	7,810	-0,179	0,000	
Строительство объектов основных средств												
2.1.11.1	Ремонтная цеха электроприборов	Электроремонт	2021	I-III квартал	I-III квартал	100%	0,961	0,961	0,961	0,000	0,000	

Главный инженер

А.Ф. Качалов

Начальник ОТП

В.В. Катаев

Зам. начальника ПТО

М.Г. Галкин

Главный метролог

А.М. Осипов

Зам. начальника СРЭАМЭТЛ

М.Э. Норышев

№№	Источник финансирования	Объем финансирования (отчетный год/квартал), млн руб. без НДС		Отклонения ⁷		Причины отклонений	
		План ⁵ IV кв-л 2021 г.	Факт ⁶ IV кв-л 2021 г.	млн руб. без НДС	%		
	ВСЕГО,	1	2	3	4	5	6
A.	Собственные средства, в т. ч.:	107,59	110,91	3,32	3,1		
A.1.	Чистая прибыль, в т. ч.:	107,59	110,91	3,32	3,1		
A.1.1.	прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т. ч.:	39,94	41,23	1,29	3,2		
A.1.1.1.	прибыль, направляемая на инвестиции, в т. ч.:	39,94	41,23	1,29	3,2		
A.1.1.1.1.	за счет платы за технологическое присоединение	39,94	41,23	1,29	3,2		
A.2.	Амортизационные отчисления	67,65	69,68	2,03	3,0		
A.3.	Прочие собственные средства	0	0				
A.3.1.	Наименование источника						
...							
B.	Привлеченные средства, в т. ч.:						
B.1.	Кредиты						
B.2.	Займы						
B.3.	Прочие привлеченные средства						
B.3.1.	Наименование источника						
...							
B.	Бюджетное финансирование						
Г.	Прочие источники финансирования, в т. ч.:						
Г.1.	Дизинг						
	Справочно:						
Д.	Доход на инвестированный капитал ⁵						
Е.	Возврат инвестированного капитала ⁵						

¹ Решение об установлении цен (тарифов), при принятии которого в состав необходимой валовой выручки указанного субъекта контроля (надзора) включены расходы, запланированные на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой.

² Нарастающим итогом за год.

³ В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

⁴ В ценах отчетного года.

⁵ При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала.

Заместитель генерального директора по экономике и финансам АО "Облкоммунаэнерго"

М.П.



В.В.Верещагина

Исп. Менская М.В. 39-48-54
meniskavam@okobd.ru

