

Утверждаю

Генеральный директор АО "Облкоммунэнерго"

(указывается должность, полномоченного лица субъекта контроля (надзора))

В.Г. Ойкин

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.



О Т Ч Ъ Т
Акционерное общество коммунальных электрических сетей Саратовской области
"Облкоммунэнерго"

(указывается полное наименование субъекта контроля (надзора))

**об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы)
в сфере электроэнергетики/теплоснабжения**

за первый квартал 2 022 г.

« 13 » мая 2 022 г.
(дата составления)

в Комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области
(указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора))

Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов) постановление Комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области № 52/1 от 27.12.2021 г.

Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях
в инвестиционную программу приказ Министерства промышленности и энергетики Саратовской области № 272 от 29.10.2021

ОТЧЕТ АО "Облкомэнергетик" об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государственные цены (тарифы) в сфере электроэнергетики
за I квартал 2022 года
№ 13 от 15.04.2022
в комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области

Утверждено
Директор "Облкомэнергетик"
А.Г. Ойкин
М.П.

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации инвестиционной программы, годы	Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год		Статус выполнения, %	Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС				остаток по результатам периода	млн. руб. без НДС	из них за счет:		Причина отклонений	
			план	факт		полная стоимость	остаток на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (год/IV кв.)	факт			уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документацией	уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочная процедура)		прочие (указать)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Техническое перевооружение и реконструкция энергооборудования и повышение энергетической эффективности					109,778		7,947	7,309	0,327	0,311				
1.1	Реконструкция кабельных линий (КЛЭП 6-10кВ)					69,352		3,593	2,721	0,000	0,872				
1.1.1	КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-36 замена силового кабеля, прокол	2022	II квартал			11,193		0,000	0,000	0,000	0,000				
1.1.1.1	КЛ-6 кВ от РП/ТП-17 до ТП-16Б замена силового кабеля	2022	II-III квартал			0,445		0,000	0,000	0,000	0,000				
1.1.1.2	КЛ-6 кВ от РП/ТП-17 до ТП-16 замена силового кабеля	2022	II-III квартал			0,576		0,000	0,000	0,000	0,000				
1.1.1.3	КЛ-6 кВ от ТП-16 до ТП-16А от ТП-16 до ТП-30, от ТП-16А до ТП-36, от ТП-30 до ТП-36 замена силового кабеля	2022	III квартал			0,493		0,000	0,000	0,000	0,000				
1.1.1.4	ТП-30 до ТП-36 замена силового кабеля	2022	III квартал			2,477		0,000	0,000	0,000	0,000				
1.1.1.5	КЛ-10 кВ от ТП-10-4 до КТП-10-13 замена силового кабеля	2022	III квартал			1,574		0,000	0,000	0,000	0,000				
1.1.1.6	КЛ-10 кВ от ТП-10-4 до ТП-10-5 замена силового кабеля	2022	II-III квартал			1,344		0,000	0,000	0,000	0,000				Объект заявлен на корректировку в Минпром СО
1.1.1.7	ВЛ-6 кВ Ф-658 кабельная перемычка под ДЭП-110 кВ монтаж силового кабеля	2022	II квартал			0,173		0,000	0,000	0,000	0,000				
1.1.1.8	КЛ-6 кВ Ф-7, Ф-20 от ПС Новая до ВЛ-11 замена силового кабеля участок I	2022	III квартал			2,923		0,000	0,000	0,000	0,000				
1.1.1.9	КЛЭП-6 кВ от ТП-507 до ТП-509 прокладка силового кабеля	2022	II-III квартал			1,188		0,000	0,000	0,000	0,000				
1.1.2	Реконструкция кабельных линий (КЛЭП 0,4кВ)					0,454		0,000	0,000	0,000	0,000				
1.1.2.1	КЛ-0,4 кВ ТП-806, ТП-816, ТП-124, ТП-110, ТП-336 замена ветки КЛ на СИП	2022	II квартал			0,454		0,000	0,000	0,000	0,000				
1.1.3	Реконструкция воздушных линий (ВЛЭП 6-10кВ)					5,435		0,000	0,000	0,000	0,000				
1.1.3.1	ВЛ-10 кВ Ф-10-27 ВЛ-1 замена провода на СИП	2022	II квартал			0,126		0,000	0,000	0,000	0,000				
1.1.3.2	ВЛ-10 кВ Ф-10 от ТП-70 до ТП-29 замена опор, замена провода на СИП	2022	III квартал			2,814		0,000	0,000	0,000	0,000				
1.1.3.3	ВЛ-10 кВ Ф-23 замена опор, замена провода на СИП	2022	III квартал			0,598		0,000	0,000	0,000	0,000				
1.1.3.4	ВЛ-10 кВ Ф- "Центр" Монтаж оплывки ВЛ-10 кВ от опоры №79 до пропускной КТП	2022	II квартал			0,304		0,000	0,000	0,000	0,000				
1.1.3.5	ВЛ-6кВ Ф-619В замена стоек и провода	2022	II-III квартал			1,593		0,000	0,000	0,000	0,000				
1.1.4	Реконструкция воздушных линий (ВЛЭП 0,4кВ)					16,919		0,000	0,000	0,000	0,000				
1.1.4.1	ВЛ-0,4 кВ ЭТП-119 Ф-3, Ф-4 замена опор, замена провода на СИП	2022	III квартал			1,202		0,000	0,000	0,000	0,000				
1.1.4.2	ВЛ-0,4 кВ КТП-75 Ф-2 замена опор, замена провода на СИП, перевод маршрута с Ф-1 ТП-49 и Ф-4 ТП-30	2022	III квартал			0,220		0,000	0,000	0,000	0,000				
1.1.4.3	ВЛ-0,4 кВ ТП-24 Ф-1, Ф-2, Ф-3 замена опор, замена провода на СИП	2022	II квартал			1,825		0,000	0,000	0,000	0,000				
1.1.4.4	ВЛ-0,4 кВ ТП-210 Ф-1, Ф-2, Ф-3 замена опор, замена провода на СИП	2022	III квартал			1,777		0,000	0,000	0,000	0,000				
1.1.4.5	ВЛ-0,4 кВ КТП №1-114 «КЗ» замена Ф-1, Ф-2, Ф-3 замена опор, замена провода на СИП	2022	III квартал			2,438		0,000	0,000	0,000	0,000				
1.1.4.6	ВЛ-0,4 кВ ЭТП-7 Ф-2 замена опор, замена провода на СИП	2022	III квартал			0,668		0,000	0,000	0,000	0,000				



№№	Источник финансирования	Объем финансирования (отчетный год/квартал), млн руб. без НДС		Отклонения ²			Причины отклонений
		План ³ I кв.-I 2022 г.	Факт ² I кв.-I 2022 г.	млн руб. без НДС	%	6	
	ВСЕГО, 1	7,947	7,309	-0,64	-8,0		
A.	Собственные средства, в т. ч.:	6,716	6,405	-0,31	-4,6		
A.1.	Чистая прибыль, в т. ч.:	0,000	0,000	0,00	0,0		
A.1.1.	прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т. ч.:	0,000	0,000	0,00	0,0		
A.1.1.1.	прибыль, направляемая на инвестиции, в т. ч.:	0,000	0,000	0,00	0,0		
A.1.1.1.1.	за счет платы за технологическое присоединение						
A.2.	Амортизационные отчисления	6,716	6,405	-0,31	-4,6		
A.3.	Прочие собственные средства	0,000	0,000				
A.3.1.	Наименование источника						
...							
B.	Привлеченные средства, в т. ч.:						
B.1.	Кредиты						
B.2.	Займы						
B.3.	Прочие привлеченные средства						
B.3.1.	Наименование источника						
...							
V.	Бюджетное финансирование						
G.	Прочие источники финансирования, в т. ч.:	1,231	0,904	-0,33	-26,6		Изменение учетных данных, согласно требований 25/ФСБУ
G.1.	Лизинг	1,231	0,904	-0,33	-26,6		
	Справочно:						
D.	Доход на инвестированный капитал ⁵						
E.	Возврат инвестированного капитала ⁵						

Заместитель генерального директора по экономике
и финансам АО "Облкоммуэнергo"
М.П.

В.В.Верещагина