

Утверждаю

Генеральный директор АО "Облкоммунэнерго"

(указывается должность полномочного лица субъекта контроля (надзора))

С.Е.Грачев

(инициалы, фамилия)

М. П.

О Т Ч Ё Т Акционерное общество коммунальных электрических сетей Саратовской области
"Облкоммунэнерго"

(указывается полное наименование субъекта контроля (надзора))

**об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы)
в сфере электроэнергетики/теплоснабжения**

за первый квартал 2 019 г.

« 15 » мая 2 019 г.
(дата составления)

в Комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области
(указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора))

Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов)¹ постановление Комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области № 58/8 от 28.12.2018 г.

Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях
в инвестиционную программу приказ Министерства промышленности и энергетики Саратовской области № 289 от 29.10.2018

Отчет АО "Облкомэнергет" об исполнении инвестиционных ресурсов, выделенных в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере электроэнергетики за I квартал 2019 г. "___" мая 2019 г. в комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год		Стадия выполнения, %	Стоимость оценки инвестиций, млн. руб. без НДС		Остаток		без НДС	Причины отклонения				
			план	факт		полная стоимость	остаток на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (год/1-1 кв.)	факт		ослеось профинансирован по результатам отчетного периода	из млн. руб. без НДС	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документацией и допсоказаниям	уточнения стоимости по результатам контрактов, заключенных в отчетном периоде	прочие (указать)
1	ВСЕГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Техническое перевооружение и реконструкция					13.870	8.227	6.318	1.762	1.909	0.221				
1.1.	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности					9.973	5.097	4.876	0.000	0.000	0.221				
1.1.1	Реконструкция кабельных линий (КЛЭП 6-10кВ)					0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000				
1.1.1.1	Реконструкция кабельных линий (КЛЭП 0,4кВ)					0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000				
1.1.2	Реконструкция воздушных линий (ВЛЭП 6-10кВ)					0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000				
1.1.2.1	Реконструкция воздушных линий (ВЛЭП 6-10кВ)					0.220	0.220	0.309	0.000	0.080	-0.080				
1.1.3	Перевод сетей с ТП-119 на ТП-148, ТП-84, установка опор, прокладка провода	2019	I квартал	I квартал	100	0.220	0.220	0.300	0.000	0.080	-0.080				
1.1.4	Реконструкция воздушных линий (ВЛЭП 0,4кВ)					0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000				
1.1.4.1	Реконструкция распределительных пунктов (ТП, РП)					0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000				
1.1.5	Реконструкция ВВ в РП-3 взамен масляных	2019	I-II квартал	I квартал		9.753	4.877	4.576	0.009	0.301	0.000				
1.1.5.1	Установка ВВ на КСО-393-17В с ВВ секционная ВВ-4 штр. вводная с ВВ-4штр. линейная с ВВ-4 штр. КСО с НТМН-2 штр.	2019	I-II квартал	I квартал		1.994	0.997	1.570	0.000	0.000	-0.573				
1.1.5.2	Новое строительство	2019	I-II квартал	I квартал		7.759	3.880	3.006	0.000	0.874	0.000				
2	Новое строительство					3.897	3.130	1.442	1.762	1.688	0.000				
2.1.	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности					0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000				
2.1.1	Строительство кабельных линий (КЛЭП 0,4кВ)					0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000				
2.1.1.2	Строительство кабельных линий (КЛЭП 0,4кВ)					0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000				
2.1.2	Строительство кабельных линий (КЛЭП 6-10кВ)					0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000				
2.1.2.1	Строительство кабельных линий (КЛЭП 6-10кВ)					0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000				

Источники финансирования

№№	Источники финансирования	Объем финансирования (отчетный год/квартал), млн руб. без НДС		Отклонения ²		Причины отклонений
		План ¹ 1 кв-л 2019 г.	Факт ² 1 кв-л 2019 г.	млн руб. без НДС	%	
	ВСЕГО,	2	3	4	5	6
A.	Собственные средства, в т. ч.:	8,23	6,32	-1,91	-23,2	Срыв сроков проведения конкурса на приобретение транспорта по вине поставщика
A.1.	Чистая прибыль, в т. ч.:	8,23	6,32	-1,91	-23,2	
A.1.1.	прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т. ч.:	2,22	1,44	-0,78	-35,1	
A.1.1.1.	прибыль, направляемая на инвестиции, в т. ч.:	2,22	1,44	-0,78	-35,1	
A.1.1.1.1.	за счет платы за технологическое присоединение					
A.2.	Амортизационные отчисления					
A.3.	Прочие собственные средства	6,01	4,88	-1,13	-18,8	
A.3.1.	Наименование источника	0	0			
...						
B.	Привлеченные средства, в т. ч.:					
B.1.	Кредиты					
B.2.	Займы					
B.3.	Прочие привлеченные средства					
B.3.1.	Наименование источника					
...						
V.	Бюджетное финансирование					
G.	Прочие источники финансирования, в т. ч.:					
G.1.	Дизинг					
	Справочно:					
D.	Доход на инвестированный капитал ⁵					
E.	Возврат инвестированного капитала ⁵					

¹ Решение об установлении цен (тарифов), при принятии которого в состав необходимой валовой выручки указанного субъекта контроля (надзора) включены расходы, запланированные на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой.

² Нарастающим итогом за год.

³ В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

⁴ В ценах отчетного года.

⁵ При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала.

Заместитель генерального директора по экономике и финансам АО "Облкоммуэнергo"

М.П.

С.Н. Ткач

