

Утверждаю

Генеральный директор ФАБ "Облкоммунэнерго"

(указывается должность должностного лица субъекта контроля (надзора))

С.С. Феррочев

(подпись)

(указывается фамилия, имя, отчество)

М. П.

**О Т Ч Е Т** Акционерное общество коммунальных электрических сетей Саратовской области  
"Облкоммунэнерго"

(указывается полное наименование субъекта контроля (надзора))

**об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы)  
в сфере электроэнергетики/теплоснабжения**

за          вторым          кварталом 2 019          г.

« 13 »          августа          2 019          г.  
(дата составления)


в          Комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области  
(указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора))

Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов) <sup>1</sup>  
         постановление Комитета государственного регулирования тарифов Саратовской  
         области № 58/8 от 28.12.2018 г.

Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях  
в инвестиционную программу          приказ Министерства промышленности и энергетики Саратовской области № 289 от 29.10.2018

ОТЧЕТ АО "Облкомунэнерго"  
об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государственные цены (тарифы) в сфере электроэнергетики  
за I полугодие 2019 г.  
"\_\_\_" августа 2019 г.

в Комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области



Утверждаю  
Генеральный директор  
АО "Облкомунэнерго"  
С.Е. Драчев М.П.

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации инвестиционной программы, годы	Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год		Стадия ввода в эксплуатацию, %	Стоимость оценки инвестиций, млн руб. без НДС		остаток на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (млн руб.)		остаток по результатам периода	млн руб. без НДС	Оценка			Прочие отклонения
			план	факт		план	факт		в % к плану	в % к факту			в % к плану	в % к факту	в % к плану	
ВСЕГО		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Техническое перевооружение и реконструкция Энергосбережение и повышение энергетической эффективности					51,885	48,792	43,812	4,980	4,980						
1.1	Реконструкция кабельных линий (КЛЭН 6-10кВ)					33,219	33,219	30,688	2,531	2,531						
1.1.1	КЛ-10 кВ РП/ТП-7 до ТП-215, КЛ-10 кВ от РП/ТП-7 до ТП-220, КЛ-10 кВ от ТП-215 до ТП-220 монтаж силового кабеля	2019	II квартал	II квартал	100	5,818	5,818	4,906	0,912	0,912	0,608			0,304	Изменительная трасса КЛ и отстой прокладки	
1.1.1.1	КЛ-10 кВ Ф-12 от ТП-141 до ТП-144 замена силового кабеля	2019	II квартал	II квартал	100	1,399	1,399	1,320	0,079	0,079						
1.1.1.2	КЛ-10 кВ Ф-17 от ТП-144 до РП-20 замена силового кабеля	2019	II квартал	II квартал	100	0,903	0,903	1,085	-0,182	-0,182			-0,182			
1.1.1.3	КЛ-6 кВ Ф-675 от РП-7 до ТП-45 замена силового кабеля, прокл	2019	II квартал	II квартал	100	1,213	1,213	1,379	-0,166	-0,166			-0,166			
1.1.1.4	Реконструкция кабельных линий (КЛЭН 0,4кВ)					0,930	0,930	0,876	0,054	0,054						
1.1.2	Замена ветки участка КЛ-0,4 кВ на ВЛ-0,4 кВ от ТП-185, ТП-155, ТП-87, ТП-137, ТП-15, ТП-107, ТП-16, ТП-323	2019	II квартал	II квартал	100	0,930	0,930	0,876	0,054	0,054						
1.1.2.1	Реконструкция воздушных линий (ВЛЭЛ 6-10кВ)					1,407	1,407	1,402	0,005	0,005	0,085			-0,080		
1.1.3	Перевод сетей с ТП-119 на ТП-148, ТП-84, установка опор, прокладка проводов	2019	I квартал	I квартал	100	0,220	0,220	0,300	-0,080	-0,080			-0,080			
1.1.3.1	ВЛ-6 кВ Ф-10 от ТП-1 до КТП-143 замена дефектных опор, замена проводов на СИП	2019	II квартал	II квартал	100	0,736	0,736	0,679	0,066	0,066	0,066					
1.1.3.2	ВЛ-6 кВ Ф-32 от ТП-40 до ТП-173 замена дефектных опор, замена проводов на СИП	2019	II квартал	II квартал	100	0,451	0,451	0,432	0,019	0,019	0,019					
1.1.4	Реконструкция воздушных линий (ВЛЭЛ 0,4кВ)					5,753	5,753	4,626	1,127	1,127						
1.1.4.1	ВЛ-0,4 кВ ТП-304 Ф-1 замена проводов на СИП	2019	II квартал	II квартал	100	0,278	0,278	0,244	0,034	0,034	0,034					
1.1.4.2	ВЛ-0,4 кВ ТП-6, 04 "ПЦ", Ф-1, Ф-2 замена дефектных опор, замена проводов на СИП	2019	II квартал	II квартал	100	0,711	0,711	0,589	0,122	0,122	0,122			0,122		
1.1.4.3	ВЛ-0,4 кВ ТП-9 Ф-1 замена дефектных опор, замена проводов на СИП	2019	II квартал	II квартал	100	0,533	0,533	0,501	0,032	0,032	0,032					
1.1.4.4	ВЛ-0,4 кВ ТП-77 Ф-1 "По влб ст. Московской" замена дефектных опор, замена проводов на СИП	2019	II квартал	II квартал	100	0,826	0,826	0,763	0,063	0,063	0,063					
1.1.4.5	ВЛ-0,4 кВ КТП-289 Ф-1 "Колхозная" замена дефектных опор, замена проводов на СИП	2019	II квартал	II квартал	100	0,416	0,416	0,399	0,017	0,017	0,017					



2.1.7	Писковое оборудование																			
2.1.7.1	Принтер HP "PCL6-3016"	Большая	2019	II квартал	II квартал	100	0.118	0.118			0.118			0.118		0.118				Приобретение оборудования приобретено на III квартал
2.1.7.2	Принтер HP "PCL6-3016"	Петровка	2019	II квартал	II квартал	100	0.118	0.118	0.124	-0.006	-0.006									
2.1.7.3	Принтер HP "PCL6-3016"	Управление	2019	II квартал	II квартал	100	0.170	0.170	0.167	0.003	0.003									
2.1.8	Инвестиции в метрологическое обеспечение																			
2.1.8.1	Приобретение координатного станка "Тарна В-Ф-А"	Казиник	2019	II квартал	II квартал	100	0.053	3.100	2.856	0.244	0.244									
2.1.8.2	Приобретение координатного станка "Тарна В-Ф-А"	Энгельс	2019	II квартал	II квартал	100	0.189	0.063	0.057	0.006	0.006									
2.1.8.3	Приобретение координатного станка "Тарна В-Ф-А"	Управление	2019	II квартал	II квартал	100	0.063	0.063	0.170	0.019	0.019									
2.1.8.4	Приобретение измерителя сопротивления ИС-201 с клавишей КТИН (40-80 мм)	Балаково	2019	II квартал	II квартал	100	0.079	0.079	0.073	0.006	0.006									
2.1.8.5	Приобретение измерителя сопротивления ИС-201 с клавишей КТИН (40-80 мм)	Балашино	2019	II квартал	II квартал	100	0.079	0.079	0.073	0.006	0.006									
2.1.8.6	Приобретение измерителя сопротивления ИС-201 с клавишей КТИН (40-80 мм)	Ромное	2019	II квартал	II квартал	100	0.079	0.079	0.073	0.006	0.006									
2.1.8.7	Приобретение измерителя сопротивления ИС-201 с клавишей КТИН (40-80 мм)	СЭП	2019	II квартал	II квартал	100	0.079	0.079	0.073	0.006	0.006									
2.1.8.8	Приобретение стержня измерительного термометра СЭИТ-3	Энгельс	2019	II квартал	II квартал	100	0.476	0.476	0.415	0.061	0.061									
2.1.8.9	Приобретение измерителя параметров слюнных трансформаторов К340-3	Балаково	2019	II квартал	II квартал	100	0.319	0.319	0.292	0.027	0.027									
2.1.8.10	Приобретение измерителя диаметра стержней трансформаторов К340-3	Управление	2019	II квартал	II квартал	100	0.319	0.319	0.292	0.027	0.027									
2.1.8.11	Приобретение трекимой группы Э3НОДПН-10	Управление	2019	II квартал	II квартал	100	0.088	0.088	0.082	0.006	0.006									
2.1.8.12	Приобретение аналоговой группы Э3НОДПН-10	Балаково	2019	II квартал	II квартал	100	0.360	0.360	0.360	0.000	0.000									
2.1.8.13	Приобретение устройства нелицензионного ПИ-20	Энгельс	2019	II квартал	II квартал	100	0.097	0.097	0.089	0.008	0.008									
2.1.8.14	Приобретение устройства проверки ЯИДА УПРГ-2МЦ	Энгельс	2019	II квартал	II квартал	100	0.356	0.356	0.335	0.021	0.021									
2.1.8.15	Приобретение стержня измерителя термометра СИУ-2	Энгельс	2019	II квартал	II квартал	100	0.043	0.043	0.041	0.002	0.002									
2.1.8.16	Приобретение измерителя показателя качества электромертия "Ресурс"	Управление	2019	II-IV квартал	II квартал		1.102	0.367	0.336	0.031	0.031									
2.1.8.17	Получение сертификата нового генератора	Управление	2019	II квартал	II квартал	100	0.044	0.044	0.040	0.004	0.004									
2.1.9	Установка приборов учета, класса напряжения 6/10 кВ																			
2.1.9.1	Установка ПКУ-10кВ	Ершов	2019	I квартал	I квартал	100	1.850	0.840	0.747	0.093	0.093									
2.1.9.2	Установка ПКУ-10 кВ	Балаково	2019	II квартал	II квартал	100	0.210	0.210	0.178	0.032	0.032									
2.1.9.3	Установка ПКУ-6 кВ	Маркс	2019	II квартал	II квартал	100	0.210	0.210	0.183	0.027	0.027									
2.1.9.4	Установка ПКУ-6 кВ	Энгельс	2019	II-III квартал	II квартал	100	0.420	0.210	0.203	0.007	0.007									
2.1.10	Приобретение транспортных средств																			
2.1.10.1	ГАЗ-231073 Соболь-4х4 (6 мест)	Красный Кут	2019	I квартал	II квартал	100	5.315	5.315	5.601	-0.286	-0.286									
2.1.10.2	ГАЗ-231073 Соболь-4х4 (6 мест)	Ершов	2019	I квартал	II квартал	100	0.865	0.865	0.884	-0.019	-0.019									
2.1.10.3	ВНПО-18-01 на базе ГАЗ-СД2323 (7 мест)	Мокрое	2019	II квартал	II квартал	100	3.585	3.585	3.833	-0.248	-0.248									

Главный инженер

А.Ф. Качалов

Начальник ОТП

В.В. Катаев

Зам. начальника ПТО

М.Г. Галкин

Главный метролог

А.М. Осипов

Начальник СРЭИЭТЛ

А.А. Шапленков

№№	Источник финансирования	Объем финансирования (отчетный год/квартал), млн руб. без НДС		Отклонения <sup>2</sup>		Причины отклонений
		План <sup>2</sup> I полугод. 2019 г.	Факт <sup>2</sup> I полугод. 2019 г.	млн руб. без НДС	%	
	ВСЕГО,	2	3	4	5	6
А.	Собственные средства, в т. ч.:	48,79	43,81	-4,98	-10,2	Снижение фактических затрат в результате проведения конкурсных закупок
А.1.	Чистая прибыль, в т. ч.:	48,79	43,81	-4,98	-10,2	
А.1.1.	прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т. ч.:	17,28	15,11	-2,17	-12,6	
А.1.1.1.	прибыль, направляемая на инвестиции, в т. ч.:	17,28	15,11	-2,17	-12,6	
А.1.1.1.1.	за счет платы за технологическое присоединение					
А.2.	Амортизационные отчисления	31,51	28,70	-2,81	-8,9	
А.3.	Прочие собственные средства	0	0			
А.3.1.	Наименование источника					
...						
Б.	Привлеченные средства, в т. ч.:					
Б.1.	Кредиты					
Б.2.	Займы					
Б.3.	Прочие привлеченные средства					
Б.3.1.	Наименование источника					
...						
В.	Бюджетное финансирование					
Г.	Прочие источники финансирования, в т. ч.:					
Г.1.	Лизинг					
	Справочно:					
Д.	Доход на инвестированный капитал <sup>5</sup>					
Е.	Возврат инвестированного капитала <sup>5</sup>					

<sup>1</sup> Решение об установлении цен (тарифов), при принятии которого в состав необходимой базовой выручки указанного субъекта контроля (надзора) включены расходы, запланированные на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой.

<sup>2</sup> Нарастающим итогом за год.

<sup>3</sup> В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

<sup>4</sup> В ценах отчетного года.

<sup>5</sup> При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала.

**Заместитель Генерального Директора по экономике  
и финансам АО "Облкоммунэнерго"**

М.П.

**С.Н. Ткач**



Исп. Менская М.В. 39-48-54

meniskayamv@oke64.ru