



ОТЧЕТ ОАО "Облкоммуэнерго"
об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере электроэнергетики
за 12 месяцев 2015 г.
"29" февраля 2016 г.

в комитет государственного регулированного тарифов Саратовской области

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации инвестиционной программы, годы	Срок ввода в эксплуатацию/выполнения		Стадия выполнения, %	Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС						Отклонения				Причины отклонений
			план	факт		полная стоимость	остаток на начало отчётного года	финансирование в отчётном периоде (год/-IV кв.)		остаток по профилированию по результатам отчётного периода	млн. руб. без НДС	из них за счет:				
								план	факт			уточнения по результатам утверждённой проектной документации	уточнения по результатам конкурсов, заключённых договоров (закупочных процедур)	прочее (указать)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	ВСЕГО					52,811	52,811	52,296	0,000	0,000	-0,515					
1.1.	Техническое перевооружение и реконструкция					25,892	25,892	26,138	0,000	0,246						
1.1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности															
1.1.1.1	Реконструкция кабельных линий (К:ЛЭП 6-10кВ)	2015	2015	2015	100	8,940	8,940	8,921	0,000	0,000	-0,019					
1.1.1.2	Реконструкция КЛЭП - 6 кВ от РП-8 до ТП-8а-2	2015	2015	2015	100	4,156	4,156	4,326	0,000	0,000	0,170					
1.1.1.2	Реконструкция КЛЭП - 6 кВ от РП-11 до ТП-252-253-ТП-5а-2	2015	2015	2015	100	4,784	4,784	4,595	0,000	0,000	-0,189					
1.1.2	Реконструкция кабельных линий (К:ЛЭП 0,4кВ)					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
1.1.2.1																
1.1.3	Реконструкция воздушных линий (В:ЛЭП 6-10кВ)					11,535	11,535	12,017	0,000	0,000	0,482					
1.1.3.1	2-ух цепная ВЛЗ-10 кВ Ф. 19 и Ф. 10 от ПС 110/10 "Восточная" до РП-8	2015	2015	2015	100	4,618	4,618	4,640	0,000	0,000	0,022		0,022			
1.1.3.2	2-ух цепная ВЛЗ-10 кВ Ф. 9 и Ф. 16 от ПС 110/10 "Восточная" до РП-11	2015	2015	2015	100	3,525	3,525	3,637	0,000	0,000	0,112		0,112			
1.1.3.3	ВЛЗ-10 кВ Ф.6 ТП-8а-2 и Ф.6-10 ТП-5а-2	2015	2015	2015	100	1,915	1,915	1,915	0,000	0,000	0,417		0,417			
1.1.3.4	ВЛ-6 кВ Ф-1 РП-1	2015	2015	2015	100	0,355	0,355	0,380	0,000	0,000	0,025		0,025			
1.1.3.5	ВЛ-6 кВ Ф-26 ПС «Дзержинская»	2015	2015	2015	100	0,438	0,438	0,403	0,000	0,000	-0,035		0,035			
1.1.3.6	ВЛ-6 кВ Ф-17/27 ПС «Дзержинская»	2015	2015	2015	100	0,684	0,684	0,625	0,000	0,000	-0,059		0,059			
1.1.4	Реконструкция воздушных линий (В:ЛЭП 0,4кВ)					2,509	2,509	2,284	0,000	0,000	-0,225					
1.1.4.1	ВЛ-0,4 кВ ТП-16 Ф-7 (у.о.)	2015	2015	2015	100	0,620	0,620	0,530	0,000	0,000	-0,090		0,09			
1.1.4.2	ВЛ-0,4 кВ ТП-4-14 Ф-9 (у.о.)	2015	2015	2015	100	0,603	0,603	0,516	0,000	0,000	-0,087		0,087			
1.1.4.3	ВЛ-0,4 кВ ТП-101 Ф-12 (у.о.)	2015	2015	2015	100	0,690	0,690	0,622	0,000	0,000	-0,068		0,068			
1.1.4.4	ВЛ-0,4 кВ КТП-17	2015	2015	2015	100	0,191	0,191	0,221	0,000	0,000	0,030		0,03			
1.1.4.5	ВЛ-0,4 кВ КТП-21	2015	2015	2015	100	0,174	0,174	0,144	0,000	0,000	-0,030		0,03			

1.1.4.6	ВЛ-0,4 кВ КТП-19	Балаково	2015	2015	2015	100	0,231	0,231	0,231	0,000	0,020	0,02	
1.1.5	Реконструкция распределительных пунктов (ТП, РП)												
1.1.5.1	Замена КТП-112	Ардак	2015	2015	2015	100	2,908	2,908	2,916	0,000	0,008		
1.1.5.2	Замена КТП-183	Дергачи	2015	2015	2015	100	0,337	0,337	0,372	0,000	0,035	0,035	
1.1.5.3	Замена КТП-8	Дергачи	2015	2015	2015	100	0,205	0,205	0,230	0,000	0,025	0,025	
1.1.5.4	Замена КТП-68	Красный Кут	2015	2015	2015	100	0,221	0,221	0,272	0,000	0,051	0,051	
1.1.5.5	Замена КТП-202	Энгельс	2015	2015	2015	100	0,416	0,416	0,357	0,000	-0,059	0,059	
1.1.5.6	Замена КТП-263	Энгельс	2015	2015	2015	100	0,399	0,399	0,359	0,000	-0,040	0,04	
1.1.5.7	Замена 2 КТП-1140	Энгельс	2015	2015	2015	100	0,333	0,333	0,318	0,000	-0,015	0,015	
1.1.5.8	Замена ЗТП-75 на ГКТП	Ртищево	2015	2015	2015	100	0,600	0,600	0,513	0,000	-0,087	0,087	
1.1.5.9	Замена КТП-9	Калининск	2015	2015	2015	100	0,170	0,170	0,180	0,000	0,010	0,01	
№ 2	Новое строительство												
2.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности												
2.1.1	Строительство кабельных линий (КЛЭП -0,4кВ)												
2.1.1.2							0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
2.1.2	Строительство кабельных линий (КЛЭП 6-10кВ)												
2.1.2.1	Строительство КЛ-6 кВ от ПС "Восток" до ул. Пушкина в г.Энгельс	Энгельс	2015	2015	2015	100	20,980	20,980	20,980	0,000	-0,626	0,626	
2.1.2.2	Строительство КЛЭП-6 кВ по ул. Пушкина до ТП-62	Энгельс	2015	2015	2015	100	5,299	5,299	5,130	0,000	-0,169	0,169	
2.1.3	Строительство воздушных линий (ВЛЭП 6-10кВ)												
2.1.3.1							0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
2.1.4	Строительство воздушных линий (ВЛЭП 0,4кВ)												
2.1.4.1							0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
2.1.5	Строительство ТП, РП												
2.1.5.1	Реклоузер РВА/TEL 6 кВ Ф-26 п/ст Державинская 110/10/6	Балаково	2015	2015	2015	100	0,640	0,640	0,674	0,000	0,034	0,034	

Главный инженер

А.Ф. Качалов

Начальник ОТП

М.С. Рябошканов

Начальник ПТО

С.В. Капенкин