



**ОТЧЕТ АО "Облкоммуэнергo"**  
об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере электроэнергетики  
за I квартал 2018 г.  
" " мая 2018 г.  
в комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год		Стадия выполнения, %	Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС						Отклонения			Причины отклонений
			план	факт		полная стоимость	остаток на начало отчётного года	финансирование в отчётном периоде (год/IV кв.)		остаток профинансировать по результатам отчётного периода	млн. руб. без НДС	из них за счёт:			
								план	факт			Уточнения стоимости по результатам утверждённой проектной документации	Уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключённых договоров (закупочных процедур)	прочее (указать)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<b>ВСЕГО</b>					13,357		10,156	7,246	2,850	2,910				
1	Техническое перевооружение и реконструкция					3,467		1,144	1,055	0,000	0,089				
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности					0,000		0,000	0,000	0,000	0,000				
1.1.1	Реконструкция кабельных линий (К:ЛЭП 6-10кВ)					0,000		0,000	0,000	0,000	0,000				
1.1.1.1						0,000		0,000	0,000	0,000	0,000				
1.1.2	Реконструкция кабельных линий (К:ЛЭП 0,4кВ)					0,000		0,000	0,000	0,000	0,000				
1.1.2.1						0,000		0,000	0,000	0,000	0,000				
1.1.3	Реконструкция воздушных линий (В:ЛЭП 6-10кВ)					0,000		0,000	0,000	0,000	0,000				
1.1.3.1						0,000		0,000	0,000	0,000	0,000				
1.1.4	Реконструкция воздушных линий (В:ЛЭП 0,4кВ)					0,000		0,000	0,000	0,000	0,000				
1.1.4.1						0,000		0,000	0,000	0,000	0,000				
1.1.5	Реконструкция распределительных пунктов (ТП, РП)					3,467		1,144	1,055	0,000	0,089				
1.1.5.1	РП-8 РУ-10 кВ замена масляных выключателей на вакуумные	2018	I-II квартал	I квартал	92	3,467		1,144	1,055	0,000	0,089				
2	Новое строительство					9,890		9,012	6,192	2,850	2,820				
2.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности					0,000		0,000	0,000	0,000	0,000				
2.1.1	Строительство кабельных линий (К:ЛЭП -0,4кВ)					0,000		0,000	0,000	0,000	0,000				
2.1.1.2						0,000		0,000	0,000	0,000	0,000				
2.1.2	Строительство кабельных линий (К:ЛЭП 6-10кВ)					0,000		0,000	0,000	0,000	0,000				
2.1.2.1						0,000		0,000	0,000	0,000	0,000				
2.1.3	Строительство воздушных линий (В:ЛЭП 6-10кВ)					0,000		0,000	0,000	0,000	0,000				
2.1.3.1						0,000		0,000	0,000	0,000	0,000				
2.1.4	Строительство воздушных линий (В:ЛЭП 0,4кВ)					0,000		0,000	0,000	0,000	0,000				
2.1.4.1						0,000		0,000	0,000	0,000	0,000				
2.1.5	Строительство ТП, РП					4,328		4,328	4,329	0,000	-0,001				
2.1.5.1	Комплектация оборудования в РП-23 ул. Театральная	2018	I квартал	I квартал	100	4,328		4,328	4,329	0,000	-0,001				

2.1.6 Обновление трансформаторного парка		Маркс	2018	I квартал	I квартал	0,650	0,680	0,000	-0,030	
2.1.6.1	ТП-32 замена силового трансформатора ТМ-250 кВА на ТМГ-250/0,4/6 кВ	Маркс	2018	I квартал	I квартал	0,198	0,207	0,000	-0,008	
2.1.6.2	ТП-53 замена силового трансформатора ТМ-250 кВА на ТМГ-250/0,4/6 кВ	Маркс	2018	I квартал	I квартал	0,198	0,207	0,000	-0,008	
2.1.6.3	ТП-36 замена силового трансформатора ТМ-320 кВА на ТМГ-400/0,4/6 кВ	Энгельс	2018	I квартал	I квартал	0,253	0,266	0,000	-0,013	
2.1.7	<b>Реконструкция систем газоснабжения</b>									
2.1.7.1	Газификация лежлого помещения	Красный Кут	2018	I-II квартал	I квартал	0,323	0,222	0,144	0,144	
2.1.7.2	Газификация в жилых зданиях	Пугачев	2018	I-II квартал	I квартал	0,497	0,000	0,497	0,497	
2.1.8	<b>Внедрение информационных технологий</b>									
2.1.8.1						0,000	0,000	0,000	0,000	
2.1.9	<b>Инвестиции в метрологическое обеспечение</b>									
2.1.9.1						0,000	0,000	0,000	0,000	
2.1.10	<b>Установка приборов учета, класс напряжения 6/10 кВ</b>									
2.1.10.1	Установка ПКУ-10кВ	Ершов	2018	I квартал	I квартал	0,418	0,357	0,061	0,061	
2.1.10.2	Установка ПКУ-10кВ Калининское отделение	Балашов	2018	I квартал	I квартал	0,209	0,178	0,031	0,031	
2.1.11	<b>Приобретение транспортных средств</b>									
2.1.11.1	Измельчитель древесины Skorpion 250	Балаково	2018	I квартал	I квартал	2,483	0,000	2,105	2,105	
2.1.12	<b>Поисковое оборудование</b>									
2.1.12.1	Поисковый комплект Успех АГ-428 20Н	Атырау	2018	I квартал	I квартал	0,140	0,139	0,001	0,001	
2.1.12.2	Кабелькабель Успех КВН-406Н	Балашов	2018	I квартал	I квартал	0,089	0,088	0,001	0,001	
2.1.13	<b>Инвестиции в метрологическое обеспечение</b>									
2.1.13.1	Покупка аппарата испытания диэлектриков АИД-70М	Атырау	2018	I квартал	I квартал	0,051	0,051	0,000	0,000	
2.1.13.2	Покупка аппарата испытания диэлектриков АИД-70Ц	Балашов	2018	I квартал	I квартал	0,615	0,615	0,000	0,000	
2.1.14	<b>Строительство объектов основных средств</b>									
2.1.14.1	Газификация участка порошковой покраски ФП "Энергосервис"	Энергосервис	2018	I-II квартал	I квартал	0,436	0,093	0,051	0,042	
						0,436	0,0506	0,042	0,042	

Главный инженер

А.Ф. Качалов

Зам. главного инженера

Д.А. Дружкин

Начальник ОПП

В.В. Катаев

Зам. начальника ПТО

К.Ю. Широков

Главный метролог

А. М. Осипов

Начальник АХО

М.А. Зеленов

Начальник ОИТГИС

Е.В. Калмыков

Таблица 2

Наименование	Источник финансирования	Объем финансирования (отчетный год/квартал), млн руб. без НДС		Отклонения <sup>2</sup>		Причины отклонений	
		План <sup>1</sup>	Факт <sup>2</sup>	млн руб. без НДС	%		
	ВСЕГО,	1	2	3	4	5	6
	Собственные средства, в т. ч.:	10,157	7,246	-2,911	-28,7	Перенос	
A.	Чистая прибыль, в т. ч.:	10,157	7,246	-2,911	-28,7	размещения	
A.1	прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т. ч.:	8,363	5,512			договоров на	
A.1.1.	прибыль, направляемая на инвестиции, в т. ч.:	8,363	5,512			приобретение	
A.1.1.1	за счет платы за технологическое присоединение	8,363	5,512			оборудования (не	
A.2.	Амортизационные отчисления	1,794	1,734			работал сайт	
A.3.	Прочие собственные средства					госзакупки)	
A.3.1	Наименование источника						
...							
B.	Привлеченные средства, в т. ч.:						
B.1.	Кредиты						
B.2.	Займы						
B.3.	Прочие привлеченные средства						
B.3.1.	Наименование источника						
V.	Бюджетное финансирование						
G.	Прочие источники финансирования, в т. ч.:						
G.1.	Дизинг						
	Справочно:						
D.	Доход на инвестированный капитал <sup>5</sup>						
E.	Возврат инвестированного капитала <sup>5</sup>						

<sup>1</sup> Решение об установлении цен (тарифов), при принятии которого в состав необходимой валовой выручки указанного субъекта контроля (надзора) включены доходы, запланированные на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой.

<sup>2</sup> Надлежащим итогом за год


<sup>3</sup> В соответствии с утвержденной инвестиционной программой

<sup>4</sup> В ценах отчетного года

<sup>5</sup> При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала

Генеральный директор АО "Облкоммуэнергo"

М.П.



S.E. Grachev

Исп. Мясникова М В 39-48-54

menskayaltpv@ocheb64.ru