

Утверждаю

Генеральный директор АО "Облкоммуэнергo"

(указывается должность исполняющего лица субъекта контроля (надзора))

С.Е.Ерачев

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М. П.

О Т Ч Ё Т Акционерное общество коммунальных электрических сетей Саратовской области
"Облкоммуэнергo"

(указывается полное наименование субъекта контроля (надзора))

**об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы)
в сфере электроэнергетики/теплоснабжения**

за _____ первый _____ квартал 2 020 _____ г.

« 06 » _____ мая _____ 2 020 _____ г.
(дата составления)

в _____ Комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области
(указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора))

Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов) _____
постановление Комитета государственного регулирования тарифов Саратовской
области № 47/9 от 29.12.2019 г.

Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях
в инвестиционную программу _____ приказ Министерства промышленности и энергетики Саратовской области № 316/1 от 31.10.2019

Утверждаю
Генеральный директор
АО "Обкоммунэнерго"

С.Е.Г. Рачев



ОТЧЕТ АО "Обкоммунэнерго"
об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулирование государством цены (тарифы) в сфере электроэнергетики
за I квартал 2020 года
№ 168/2020
в Комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год		Стадия ввода, %	Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС		Остаток на начало отчетного года		финансирование в отчетном периоде (год/кв.)		остаток по результатам отчетного периода	млн. руб. без НДС	Отклонения			Причина отклонений
			план	факт		подная стоимость	остаток на начало отчетного года	план	факт	из них за счет:	процесс (указать)						
1	ВСЕГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1.1	Техническое перевооружение и реконструкция					102,502	32,535	29,472	1,365	1,426	3,063						
1.1.1	Реконструкция кабельных линий (КЛЭП 6-10кВ)					62,634	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,061						
1.1.2	Реконструкция кабельных линий (КЛЭП 0,4кВ)					19,969	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
1.1.3	Реконструкция воздушных линий (ВЛЭП 6-10кВ)					0,821	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
1.1.4	Реконструкция воздушных линий (ВЛЭП 0,4кВ)					4,262	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
1.1.5	Реконструкция распределительных пунктов (ТП, РП)					20,622	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
1.1.5.1.3	РП/ТП-7 РУ-10кВ замена масляных выключателей на вакуумные, без замены яндекса	2020	I квартал	I квартал	100	1,365	1,365	1,426	1,426	-0,061	-0,061						
2	Новое строительство					39,868	31,170	28,046	3,124	3,124	3,124						
2.1.1	Строительство кабельных линий (КЛЭП 0,4кВ)					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
2.1.2	Строительство кабельных линий (КЛЭП 6-10кВ)					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
2.1.3	Строительство воздушных линий (ВЛЭП 6-10кВ)					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
2.1.4	Строительство воздушных линий (ВЛЭП 0,4кВ)					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
2.1.5	Строительство ТП, РП					2,080	2,080	1,904	1,904	0,176	0,176						
2.1.5.1	РП-23 установка силового сухого трансформатора 1250 кВА	2020	I квартал	I квартал	100	2,080	2,080	1,904	1,904	0,176	0,176		0,176		Снижение цены за счет приобретения трансформатора в рамках запроса предложений		
2.1.6	Обновление трансформаторного парка					2,606	0,386	0,392	-0,006	-0,006	-0,006						
2.1.6.1	ТП-58 замена силового трансформатора ТМ-320 кВА на ТМ-630	2020	I квартал	I квартал	100	0,386	0,386	0,392	-0,006	-0,006	-0,006						
2.1.7	Покосное оборудование					0,954	0,954	0,276	0,276	0,679	0,679						
2.1.7.1	SC-40 - адаптер дугового разряда	2020	I квартал	I квартал	100	0,269	0,269	0,276	-0,007	-0,007	-0,007						
2.1.7.2	АКУ-01 - генератор ударных волн	2020	I квартал	I квартал		0,340	0,340	0,340	0,340	0,340	0,340				Приобретение перечислено на II квартал 2020 года из-за большого срока изготовления заводом.		

2.1.7.3	Генератор поисковый ПТ-500 К с кейсом	Управление	2020	I квартал					0,345		0,345								Приобретение перечислено на II квартал 2020 года из-за большого срока изготовления заводом.
2.1.9	Установка приборов учета, класс напряжения 6/10 кВ								1,470	0,000	0,000	0,000							
2.1.10	Приобретение трансформаторных средств								31,434	27,750	25,475	2,275	2,275						
2.1.10.3	БКУ ТАУКУС 035А	Калининск	2020	I квартал	I квартал	100			4,000	4,000	4,238	-0,238	-0,238						
2.1.10.5	ПСС-131.18Э на швеев ГАЗ-С42Р33 (НЕХТ) (7-местная коробка)	Ершов	2020	I квартал	I квартал	100			4,000	4,000	4,250	-0,250	-0,250						
2.1.10.7	БКУ ТАУКУС 035А	Озинки	2020	I квартал	I квартал	100			4,000	4,000	4,238	-0,238	-0,238						
2.1.10.9	ПСС-131.18Э на швеев ГАЗ-С42Р33 (НЕХТ) (7-местная коробка)	Пугчев	2020	I квартал	I квартал	100			4,000	4,000	4,250	-0,250	-0,250						
2.1.10.10	ПСС-131.18Э на швеев ГАЗ-С42Р33 (НЕХТ) (7-местная коробка)	Ршиново	2020	I квартал	I квартал	100			4,000	4,000	4,250	-0,250	-0,250						
2.1.10.11	ПСС-131.18Э на швеев ГАЗ-С42Р33 (НЕХТ) (7-местная коробка)	Энгельс	2020	I квартал	I квартал	100			4,000	4,000	4,250	-0,250	-0,250						
2.1.10.12	КАЭЛ-5 на базе ГАЗ-А3 ИК23-20	Энгельс	2020	I квартал					3,750	3,750		3,750	3,750						Приобретение перечислено на II квартал 2020 года из-за большого срока изготовления заводом.

Главный инженер

А.Ф. Качалов

Начальник ОТП

В.В. Катаев

Начальник ПТО

С.В. Капенкин

Зам. главного метролога

Д.А. Краснов

Начальник СРЗАиЭТЛ

А.А. Шаленков

№№	Источник финансирования	Объем финансирования (отчетный год/квартал), млн руб. без НДС		Отклонения ²		Причины отклонений	
		План ³ I кв-л 2020 г.	Факт ² I кв-л 2020 г.	млн руб. без НДС	%		
	ВСЕГО,	1	2	3	4	5	6
			32,54	29,47	-3,06	-9,4	Приобретение перенесено на 2 квартал 2020 года из-за длительного срока изготовления оборудования
A.	Собственные средства, в т. ч.:		32,54	29,47	-3,06	-9,4	
A.1.	Чистая прибыль, в т. ч.:		29,09	26,14	-2,95	-10,1	
A.1.1.	прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т. ч.:		29,09	26,14	-2,95	-10,1	
A.1.1.1.	прибыль, направляемая на инвестиции, в т. ч.:		29,09	26,14	-2,95	-10,1	
A.1.1.1.1.	за счет платы за технологическое присоединение						
A.2.	Амортизационные отчисления		3,45	3,33	-0,12	-3,3	
A.3.	Прочие собственные средства		0	0			
A.3.1.	Наименование источника						
...							
B.	Привлеченные средства, в т. ч.:						
B.1.	Кредиты						
B.2.	Займы						
B.3.	Прочие привлеченные средства						
B.3.1.	Наименование источника						
...							
V.	Бюджетное финансирование						
G.	Прочие источники финансирования, в т. ч.:						
G.1.	Лизинг						
	Справочно:						
D.	Доход на инвестированный капитал ⁵						
E.	Возврат инвестированного капитала ⁵						

¹ Решение об установлении цен (тарифов), при принятии которого в состав необходимой валовой выручки указанного субъекта контроля (надзора) включены расходы, запланированные на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой.

² Надающимся итогом за год.

³ В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

⁴ В ценах отчетного года.

⁵ При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала.

Заместитель генерального директора по экономике и финансам АО "Облкоммунэнерго"

М.П.

Исп. Менская М.В. 39-48-54

menskayamv@oke64.ru

С.Н. Ткач