

Утверждаю
И. о. Генерального директора
АО "Облкоммунэнерго"

А.Ф. Качалов
М.П.



ОТЧЕТ АО "Облкоммунэнерго"
об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере электроэнергетики
за I-III квартал 2017 г.
"03" ноября 2017 г.

в комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации инвестиционной программы, годы	Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год		Стадия выполнения, %	Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС						Отклонения			Причины отклонений
			план	факт		полная стоимость	остаток на начало отчётного года	финансирование в отчётном периоде (год/IV кв.)		остаток по профилированию по результатам отчётного периода	млн. руб. без НДС	из них за счёт:			
								план	факт			уточнения стоимости по результатам утверждённой проектно-сметной документации	уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключённых договоров (закупочных процедур)	процесс (указать)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	ВСЕГО					90,008		81,908	80,763	0,235	-1,144				
I.1.	Техническое перевооружение и реконструкция					55,401		54,623	54,914	0,067	0,291				
I.1.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности														
I.1.1.1	Реконструкция кабельных линий (КЛЭП 6-10кВ)					9,199		9,199	8,502	0,000	-0,697				
I.1.1.1.1	КЛЭП-10 кВ от ПС Липовская 110/10 кВ до РП/ТП-3 замена силового кабеля	2017	II-III квартал	III квартал	100	4,536		4,536	3,859	0,000	-0,677				
I.1.1.1.2	КЛЭП-6 кВ Ф-673 от ТП-122 до ТП-113	2017	II квартал	II квартал	100	0,590		0,590	0,600	0,000	0,011				
I.1.1.1.3	КЛЭП-6 кВ Ф-7, 20 от ПС Новая в районе ул. Васильевского, 30 - с/з "Заря"	2017	II квартал	II квартал	100	1,617		1,617	1,639	0,000	0,021				
I.1.1.4	КЛЭП-10 кВ от РП-11 на РП-8, ТП-8-3, ТП-251, ТП-252	2017	III квартал	III квартал	100	0,851		0,851	0,835	0,000	-0,016				
I.1.1.5	КЛЭП-6 кВ Ф-105 от РП-10 до ТП-67	2017	III квартал	III квартал	100	0,546		0,546	0,531	0,000	-0,015				
I.1.1.6	КЛЭП-6 кВ Ф-104 от ТП-110 до ТП-70	2017	III квартал	III квартал	100	0,631		0,631	0,609	0,000	-0,021				
I.1.1.7	КЛЭП-10 кВ Ф-19, Ф- "РЭС" от РП-2	2017	III квартал	III квартал	100	0,428		0,428	0,429	0,000	0,000				
I.1.2.	Реконструкция кабельных линий (КЛЭП 0.4кВ)					4,110		4,110	3,825	0,000	-0,284				
I.1.2.1	КЛЭП-0.4 кВ от ТП-225	2017	II квартал	II квартал	100	2,456		2,456	2,495	0,000	0,039				
I.1.2.2	КЛ 0,23-0,4 кВ Замена ветхих участков КЛЭП-0,4 кВ от ТП к жилым домам	2017	III квартал	III квартал	100	1,203		1,203	0,857	0,000	-0,347				
I.1.2.3	КЛЭП-0.4 кВ от ТП-153	2017	III квартал	III квартал	100	0,450		0,450	0,474	0,000	0,023				
I.1.3.	Реконструкция воздушных линий (ВЛЭП 6-10кВ)					8,382		8,231	8,806	0,067	0,575				
I.1.3.1	2-х цепная ВЛЗ-6кВ Ф-17 и Ф-27 ПС Дзержинская замена опор, замена провода на СИП	2017	II квартал	II квартал	100	3,210		3,210	3,263	0,000	0,053				
I.1.3.2	ВЛ-10 кВ Ф-1005 ПС "Бертишево-Город" 110/10 кВ замена опор, замена провода на СИП	2017	II квартал	II квартал	100	1,123		1,123	1,152	0,000	0,029				
I.1.3.3	ВЛ-6 кВ Ф-34 от ТП-146 до ТП-147 замена опор, замена провода на СИП	2017	III квартал	III квартал	100	2,385		2,385	2,830	0,000	0,445				
I.1.3.4	ВЛ-10 кВ Ф-1007 замена дефектных опор, арматуры опор, пережатка провода	2017	III-IV квартал	IV квартал	50	0,302		0,151	0,084	0,067	-0,067				
I.1.3.5	ВЛ-10 кВ Ф-18, Ф-20, Ф-21 от РП-2 замена опор, арматуры опор, замена провода	2017	III квартал	III квартал	100	0,716		0,716	0,592	0,000	-0,123				
I.1.3.6	ВЛ-10кВ Ф-1024, установка дополнительных опор с целью уменьшение длины пролетов	2017	III квартал	III квартал	100	0,646		0,646	0,884	0,000	0,238				

1.1.4	Реконструкция воздушных линий (ВЛЭП 0,4кВ)		2017	1 квартал	1 квартал	13.266	13.033	13.336	0,000	0,303
1.1.4.1	ВЛ-0,4 кВ ТП-144 установка опор, монтаж СИП	Энгельс	2017	1 квартал	100	0,590	0,590	0,513	0,000	-0,077
1.1.4.2	ВЛ-0,4 кВ ТП-311 замена деревянных опор на ж/б, замена провода на СИП	Аркадак	2017	II квартал	100	0,791	0,791	0,809	0,000	0,019
1.1.4.3	ВЛ-0,4 кВ ТП-27 замена опор, замена провода на СИП	Аткарск	2017	II квартал	100	0,874	0,874	0,890	0,000	0,016
1.1.4.4	ВЛ-0,4 кВ от КТП № 1-14.03 "Овражная" замена опор, замена провода на СИП	Балашов	2017	II квартал	100	1,020	1,020	1,055	0,000	0,035
1.1.4.5	ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-13 ф-2 замена опор, замена провода на СИП	Калининск	2017	II квартал	100	0,861	0,861	0,877	0,000	0,016
1.1.4.6	ВЛ-0,4 кВ ф-5 от ТП-7 замена опор, замена провода на СИП	Хвалынский	2017	II квартал	100	0,416	0,416	0,437	0,000	0,021
1.1.4.7	ВЛ-0,4 кВ ф-1, ф-2 от ТП-05 Алексеевка замена опор, замена провода на СИП	Хвалынский	2017	II-III квартал	100	1,340	1,340	1,290	0,000	-0,050
1.1.4.8	ВЛ-0,4 кВ от ТП №21.08 "Декабристов" замена опор, замена провода на СИП	Балашов	2017	III квартал	100	2,454	2,454	2,371	0,000	-0,083
1.1.4.9	ВЛ-0,4кВ от ТП-146 до ТП-147 замена опор, замена провода на СИП	Вольск	2017	III квартал	100	1,873	1,873	1,903	0,000	0,030
1.1.4.10	ВЛ-0,4 кВ ТП-37 замена провода на СИП	Дергачи	2017	III квартал	100	0,613	0,613	0,577	0,000	-0,036
1.1.4.11	ВЛ-0,4 кВ ТП-59 ф-3 замена опор, замена провода на СИП	Дергачи	2017	III-IV квартал	100	0,466	0,233	0,564	0,000	0,331
1.1.4.12	ВЛ-0,4 кВ ТП-74 ф-7 и ф-9 замена опор, замена неизолированного провода на СИП	Ершов	2017	III квартал	100	0,476	0,476	0,521	0,000	0,045
1.1.4.13	ВЛ-0,4 кВ ТП-202 ф-2, замена опор, замена провода на СИП	Пигерка	2017	III квартал	100	0,226	0,226	0,233	0,000	0,007
1.1.4.14	ВЛ-0,4 кВ от ТП-16 замена опор, замена провода на СИП	Ртищево	2017	III квартал	100	0,588	0,588	0,499	0,000	-0,089
1.1.4.15	ВЛ-0,4 кВ ТП-42 замена опор, замена провода на СИП	Энгельс	2017	III квартал	100	0,678	0,678	0,796	0,000	0,118
1.1.5	Реконструкция распределительных пунктов (ТП, РП)					20,445	20,050	20,444	0,000	0,395
1.1.5.1	Замена аварийной КТП-273 на ГКТП-250	Пигерка	2017	I квартал	100	0,405	0,405	0,421	0,000	0,016
1.1.5.2	Установка КТП 144- 2х630	Энгельс	2017	I квартал	100	1,485	1,485	1,347	0,000	-0,138
1.1.5.3	Замена РП №2 с установкой 4 шт. ВВ типа ВВ/ТЕЛ	Красный Кут	2017	I-II квартал	100	2,826	2,826	3,371	0,000	0,545
1.1.5.4	Замена аварийной ТП-12 на ГКТП-250	Дергачи	2017	II квартал	100	0,408	0,408	0,441	0,000	0,033
1.1.5.5	Замена аварийной КТП-37 на ГКТП-250	Калининск	2017	II квартал	100	0,390	0,390	0,388	0,000	-0,002
1.1.5.6	Установка силового оборудования ТП-225	Энгельс	2017	II квартал	100	0,139	0,139	0,129	0,000	-0,010
1.1.5.7	РПМ8в замена МВ на ВВП-10 - 3 шт.	Балаково	2017	II квартал	100	1,638	1,638	1,670	0,000	0,032
1.1.5.8	ТП №4-1 установка ячеек КСО-393-5 шт.; с ВВП-10 - 2 шт.; с НТМИ-1 шт., ВН-2 шт.	Балаково	2017	II квартал	100	1,280	1,280	1,309	0,000	0,029
1.1.5.9	Реконструкция РП-200 с заменой ячеек и установкой 9 шт. ВВ типа ВВ/ТЕЛ	Вольск	2017	II квартал	100	4,450	4,450	4,484	0,000	0,034
1.1.5.10	Замена силового оборудования РУ-10/0,4 кВ ЗТП-8,01	Балашов	2017	III квартал	100	0,371	0,371	0,389	0,000	0,018
1.1.5.11	Замена аварийной КТП-37 на ГКТП-250	Красноармейск	2017	III квартал	100	0,396	0,396	0,336	0,000	-0,059
1.1.5.12	Замена аварийной ЗТП-103 на 2 ГКТП-250	Красный Кут	2017	III квартал	100	0,688	0,688	0,735	0,000	0,047
1.1.5.13	Замена аварийной ЗТП-97 на ГКТП-250	Новоузенск	2017	IV квартал	0	0,395			0,000	0,000
1.1.5.14	Замена силового оборудования РУ-10 кВ ЗТП-2	Ртищево	2017	III квартал	100	0,103	0,103	0,098	0,000	-0,004
1.1.5.15	Замена силового оборудования РУ-0,4 кВ ЗТП-11	Ртищево	2017	III квартал	100	0,073	0,073	0,088	0,000	0,015
1.1.5.16	Замена силового оборудования РУ-10 кВ ЗТП-15	Ртищево	2017	III квартал	100	0,151	0,151	0,157	0,000	0,005
1.1.5.17	Замена силового оборудования РУ-10 кВ ЗТП-32	Ртищево	2017	III квартал	100	0,105	0,105	0,098	0,000	-0,007
1.1.5.18	Замена силового оборудования РУ-10/0,4 кВ ЗТП-46	Ртищево	2017	III квартал	100	0,133	0,133	0,144	0,000	0,011
1.1.5.19	Замена аварийной ЗТП-22 на ГКТП-250	Хвалынский	2017	III квартал	100	0,395	0,395	0,416	0,000	0,021
1.1.5.20	ТП №4-20 установка ячеек КСО-393-5шт.; с ВВП-10 - 3 шт.; с НТМИ-1 шт., ВН-1 шт.	Балаково	2017	III квартал	100	2,001	2,001	1,677	0,000	-0,324
1.1.5.21	ПС 35/6кВ Волжская Насосная замена дифференциальной защиты трансформатора ТМ 35/6кВ №3	Вольск	2017	III квартал	100	0,250	0,250	0,455	0,000	0,205
1.1.5.22	ПС35/10кВ "Молод" замена МВ на бип ВВ типа ВВ/ТЕЛ	Петровск	2017	III квартал	100	2,364	2,364	2,292	0,000	-0,072
2	Новое строительство					34,606	27,285	25,849	0,169	-1,436
2.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности									
2.1.1	Строительство кабельных линий (КЛЭП 0-4кВ)									
2.1.1.1	Кабельные выводы в пос. Приволжский ул. Кавказская КЛЭП-0,4 кВ от КТП-411	Энгельс	2017	II квартал	100	0,143	0,143	0,142	0,000	-0,001
2.1.2	Строительство кабельных линий (КЛЭП 6-10кВ)									
2.1.2.1	Строительство КЛЭП-6кВ к КТП-817 в пос. Приволжский, квартал 3	Энгельс	2017	II квартал	100	0,110	0,110	0,176	0,000	0,066
2.1.2.2	Кабельные выводы в пос. Приволжский ул. Кавказская КЛЭП-6 кВ от КТП-411	Энгельс	2017	II квартал	100	0,143	0,143	0,142	0,000	-0,001
2.1.3	Строительство воздушных линий (ВЛЭП 6-10кВ)									
2.1.3.1	Строительство ВЛЭП-6кВ к КТП-Базальт-2 в районе ул. Тихорецкая 1-2	Энгельс	2017	III квартал	100	1,125	1,125	1,168	0,000	0,043
2.1.4	Строительство воздушных линий (ВЛЭП 0,4кВ)									
						2,510	2,510	2,371	0,000	-0,139

2.1.4.1	ВЛЭП-0,4 кВ в пос. Привольский ул. Кавказская ВЛЭП-0,4 кВ от КТП-411	Энгельс	2017	II квартал	II квартал	100	0,390	0,390	0,386	0,000	0,000	-0,004
2.1.4.2	Строительство ВЛЭП-0,4 кВ от КТП-817 (3 квартал)	Энгельс	2017	II квартал	II квартал	100	0,345	0,345	0,345	0,000	0,000	0,000
2.1.4.3	Строительство ВЛЭП-0,4 кВ от КТП-Базальт-2 в районе ул. Тихорецкая 1-2	Энгельс	2017	III квартал	III квартал	100	1,080	1,080	1,014	0,000	0,000	-0,066
2.1.4.4	Строительство ВЛЭП-0,4 кВ ТП-79 от опоры № 79-2/00-7 по ул. Степана Разина	Энгельс	2017	III квартал	III квартал	100	0,450	0,450	0,352	0,000	0,000	-0,098
2.1.4.5	Строительство ВЛЭП-0,4 кВ по ул. Ярославская	Вольск	2017	III квартал	III квартал	100	0,245	0,245	0,274	0,000	0,000	0,029
2.1.5.1	Комплектация оборудования в ПП-1.2.3 (ЖБК-3)	Энгельс	2017	II квартал	II квартал	100	3,651	3,651	6,286	0,000	0,000	-0,390
2.1.5.2	КТП-400 в пос. Привольский ул. Кавказская КТП-411	Энгельс	2017	II квартал	II квартал	100	0,750	0,749	0,750	0,000	0,000	-0,001
2.1.5.3	Установка и монтаж КТП-817 (п. Привольский, 3 квартал)	Энгельс	2017	II квартал	II квартал	100	0,770	0,770	0,767	0,000	0,000	-0,003
2.1.5.4	Комплектация оборудования в РП-23 (ООО "Энгельсстрой")	Энгельс	2017	IV квартал	IV квартал	0	2,656	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.1.5.5	Ул. Театральная	Энгельс	2017	III квартал	III квартал	100	0,630	0,630	0,549	0,000	0,000	-0,081
2.1.5.6	Установка и монтаж КТП-Базальт-2 в районе ул. Тихорецкая 1-2	Вольск	2017	III квартал	III квартал	100	0,875	0,875	0,989	0,000	0,000	0,114
2.1.6	Геологические изыскания, проектирование, отвод земельного участка	Энгельс	2017	I квартал	I квартал	100	0,127	0,127	0,232	0,000	0,000	-0,403
2.1.6.1	Геологические изыскания для проектирования ВЛЭП-6кВ-0,4кВ, КТП-818 СНТ Сливки	Энгельс	2017	I квартал	I квартал	100	0,127	0,127	0,006	0,000	0,000	-0,121
2.1.6.2	Геологические изыскания для проектирования ВЛЭП-6кВ-0,4кВ, КТП-347 ЖСК Базальт-2 (р-н 1, 2 Тихорецких проездов)	Энгельс	2017	I квартал	I квартал	100	0,127	0,127	0,006	0,000	0,000	-0,121
2.1.6.3	Отвод земельного участка под ВЛЭП-6кВ-0,4кВ, КТП-818 СНТ Сливки	Энгельс	2017	I-II квартал	II квартал	100	0,127	0,127	0,116	0,000	0,000	-0,011
2.1.6.4	Отвод земельного участка по ул. Тургенева под КТП-346, ВЛЭП-6кВ-0,4кВ	Энгельс	2017	I-II квартал	II квартал	100	0,127	0,127	0,020	0,000	0,000	-0,107
2.1.6.5	Отвод земельного участка под КТП-347, ВЛЭП-6кВ-0,4кВ в районе Т.С.Ж Базальт	Энгельс	2017	I-II квартал	II квартал	100	0,127	0,127	0,084	0,000	0,000	-0,043
2.1.7	Реконструкция систем газоснабжения	Аткарск	2017	I-IV квартал	IV квартал	100	1,850	1,791	1,791	0,169	0,169	-0,059
2.1.7.1	Реконструкция системы газоснабжения административного здания с гаражным блоком, г.Аткарск, ул.Рабочая, 17	Красноармейск	2017	I-IV квартал	IV квартал	100	1,100	1,100	1,110	0,000	0,000	0,110
2.1.7.2	Реконструкция системы газоснабжения административного здания, г.Красноармейск, ул.Петрового мая, 29	Красноармейск	2017	I-IV квартал	IV квартал	90	0,900	0,900	0,681	0,169	0,169	-0,169
2.1.8	Внедрение информационных технологий	Балаково/Саратов	2017	I квартал	I квартал	100	0,600	0,600	0,600	0,000	0,000	0,000
2.1.8.1	Покупка оргтехники	Саратов	2017	I квартал	I квартал	100	0,400	0,400	0,403	0,000	0,000	0,003
2.1.8.2	Покупка оборудования для организации телефонной связи	Саратов	2017	II квартал	II квартал	100	0,475	0,475	0,479	0,000	0,000	0,004
2.1.8.3	Серверное оборудование (Управление)	Саратов	2017	II квартал	II квартал	100	4,019	3,472	3,468	0,000	0,000	-0,003
2.1.9	Инвестиции в метрологическое обеспечение	Балашов	2017	I квартал	I квартал	100	0,080	0,080	0,080	0,000	0,000	0,000
2.1.9.1	Приобретение указателей повреждений кабеля УПК-0,4 М	Энгельс	2017	I квартал	I квартал	100	0,080	0,080	0,080	0,000	0,000	0,000
2.1.9.2	Приобретение указателей повреждений кабеля УПК-0,4 М "Обкомунэнерго"	Саратов	2017	II квартал	II квартал	100	2,610	2,620	2,620	0,000	0,000	0,010
2.1.9.3	Покупка калибратора "Transmile-3041" ЦМЛАО	Новоузенск	2017	III квартал	III квартал	100	0,089	0,089	0,096	0,000	0,000	0,008
2.1.9.4	Покупка омметра "Виток"	Пугачев	2017	III квартал	III квартал	100	0,053	0,053	0,048	0,000	0,000	-0,004
2.1.9.5	Покупка измерителя сопротивления М13123	Пугачев	2017	III квартал	III квартал	100	0,060	0,060	0,056	0,000	0,000	-0,004
2.1.9.6	Покупка вольтметра М4185	Аткарск	2017	III квартал	III квартал	100	0,120	0,120	0,119	0,000	0,000	-0,001
2.1.9.7	Покупка рефлектометра "Рейс-205"	Балашов	2017	III квартал	III квартал	100	0,120	0,120	0,119	0,000	0,000	-0,001
2.1.9.8	Покупка рефлектометра "Рейс-205"	Петровск	2017	III квартал	III квартал	100	0,120	0,120	0,119	0,000	0,000	-0,001
2.1.9.9	Покупка рефлектометра "Рейс-205"	Ровное	2017	III квартал	III квартал	100	0,047	0,047	0,043	0,000	0,000	-0,004
2.1.9.10	Покупка измерителей ИС20/1	Рытишево	2017	III квартал	III квартал	100	0,047	0,047	0,043	0,000	0,000	-0,004
2.1.9.11	Покупка измерителей ИС20/1	Хвалынский	2017	IV квартал	IV квартал	0	0,090	0,090	0,047	0,000	0,000	-0,004
2.1.9.12	Покупка измерителей ИС20/1	Энгельс	2017	IV квартал	IV квартал	0	0,202	0,202	0,202	0,000	0,000	0,000
2.1.9.13	Покупка трансформатора "Успех"	Энгельс	2017	IV квартал	IV квартал	0	0,119	0,119	0,119	0,000	0,000	0,000
2.1.9.14	Трансформаторный комплект С.А.Т	Балаково	2017	IV квартал	IV квартал	0	0,075	0,075	0,075	0,000	0,000	0,000
2.1.9.15	Понсковый комплект "Сталкер"	Вольск	2017	IV квартал	IV квартал	0	0,075	0,075	0,075	0,000	0,000	0,000
2.1.9.16	Покупка цифрового вольтметра "Ретометр М2"	Степное	2017	IV квартал	IV квартал	0	0,661	0,661	0,661	0,000	0,000	0,000
2.1.9.17	Покупка рефлектометра "Рейс-105"	Балаково	2017	I-IV квартал	IV квартал	50	0,398	0,398	0,364	0,000	0,000	-0,114
2.1.10	Установка ПКУ-10кВ	Балашов	2017	I-III квартал	III квартал	100	0,398	0,398	0,351	0,000	0,000	-0,034
2.1.10.2	Установка ПКУ-10кВ	Маркс	2017	I квартал	I квартал	100	0,199	0,199	0,166	0,000	0,000	-0,033
2.1.10.3	Установка ПКУ-10кВ	Балаково	2017	I квартал	I квартал	100	7,244	7,244	6,841	0,000	0,000	-0,403
2.1.11	Приобретение транспортных средств	Балаково	2017	I квартал	I квартал	100	2,483	2,483	2,044	0,000	0,000	-0,439
2.1.11.1	Покупка экскаватор-погрузчик ЭО-2626ДТ с гидромолотом	Хвалынский	2017	I квартал	I квартал	100	0,424	0,424	0,419	0,000	0,000	-0,004
2.1.11.2	Покупка ВА3 21214	Дергачи	2017	II квартал	II квартал	100	0,559	0,559	0,595	0,000	0,000	0,036
2.1.11.3	Покупка УАЗ-39094											

2.1.11.4	Покупка УЛЗ-39094	Ровное	2017	II квартал	100	0,559		0,559		0,000	0,036	
2.1.11.5	Покупка Lada Largus 16 кл. Норма	Саратов	2017	II квартал	100	0,568		0,568		0,000	-0,017	
2.1.11.6	Покупка Renault Logan	Ершов	2017	III квартал	100	0,551		0,551		0,000	-0,020	
2.1.11.7	Покупка ГАЗ-231073	Балашов	2017	IV квартал	0	0,632						
2.1.11.8	Измельчитель древесины	Балашов	2017	III квартал	100	2,100		2,100		0,000	0,005	
2.1.11.9	Покупка ГАЗ-231073	Новоузенск	2017	IV квартал	0	0,632						
2.1.11.10	Покупка ГАЗ-231073	Маркс	2017	IV квартал	0	0,632						
2.1.11.11	Покупка ГАЗ-231073	СЭП	2017	IV квартал	0	0,632						
2.1.11.12	Покупка ГАЗ-А21R32	Энергодвор	2017	IV квартал	0	1,042						
2.1.12	Обновление трансформаторного парка					0,909		0,909		0,000	-0,039	
2.1.12.1	ТП-1102 замена трансформатора (320кВА на 250кВА)	Энгельс	2017	II квартал	100	0,211		0,211		0,000	-0,001	
2.1.12.2	ТП-512 замена трансформатора (180кВА на 250кВА)	Энгельс	2017	II квартал	100	0,211		0,211		0,000	-0,001	
2.1.12.3	ТП-85 замена трансформатора (180кВА на 250кВА)	Энгельс	2017	II квартал	100	0,211		0,211		0,000	0,003	
2.1.12.4	ТП-120 замена трансформатора (160кВА на 100кВА)	Ровное	2017	III квартал	100	0,151		0,151		0,000	-0,021	
2.1.12.5	ТП-112 замена трансформатора (160кВА на 63кВА)	Ровное	2017	III квартал	100	0,125		0,125		0,000	-0,018	

Зам. главного инженера

Д.А. Дружкин

Начальник ОПШ

В.В. Катаев

Начальник ШСО

С.В. Капенкин

Г лавный метролог

А. М. Осипов

Начальник АХО

М.А. Зеленов

Начальник ОИГТ и С

Е.В. Калмыков

Таблица 2

№№	Источники финансирования	Объем финансирования (отчетный год/квартал), млн руб. без НДС		Отклонения ¹		Причины отклонений
		План ²	Факт ³	млн руб. без НДС	%	
	1	2	3	4	5	6
	ВСЕГО,	81,908	80,763	-1,145	-1,40	
A.	Собственные средства, в т. ч.:					
A.1	Чистая прибыль, в т. ч.:	28,358	27,625	-0,7328		
A.1.1.	прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т. ч.:	28,358	27,625	-0,7328		
A.1.1.1.	прибыль, направляемая на инвестиции, в т. ч.:	28,358	27,625	-0,7328		
A.1.1.1.1.	за счет платы за технологическое присоединение					
A.2.	Амортизационные отчисления	53,55	53,138	-0,4122		
A.3.	Прочие собственные средства					
A.3.1.	Наименование источника					
...						
B.	Привлеченные средства, в т. ч.:					
B.1.	Кредиты					
B.2.	Займы					
B.3.	Прочие привлеченные средства					
B.3.1.	Наименование источника					
...						
V.	Бюджетное финансирование					
Г.	Прочие источники финансирования, в т. ч.:					
Г.1	Лизинг					
	Справочно.					
Д.	Доход на инвестированный капитал ⁴					
Е.	Возврат инвестированного капитала ⁵					

¹ Решение об увеличении цен (тарифов), при принятии которого в состав регулируемой वाली выгрузки указанного субъекта котлового (наполев) включены расходы, запланированные на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой.

² Нарастающая величина за год.

³ В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

⁴ В ценах отчетного года.

⁵ По государственному регулированию цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала.

Заместитель генерального директора по экономике
и финансам АО "Облкоммуниэнерго"

М.П.

Исп. Менская М.В. 39-48-54

menstskajamv@obkoe.ru

С.Н. Ткач

